



## INFORME DE AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA DEL GADCC

LICO-GADCC-001-2017

**ELABORO:** Ing. Richar Rivas Loaiza  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NRO. 002-LICO-GADCC-2017**

**PARA:** Arq. Jorge Vega Vega  
**TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL GADCC**

**ASUNTO:** INFORME SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO DEL PROYECTO DENOMINADO “PAVIMENTO RÍGIDO, REGENERACIÓN DE VEREDAS Y BORDILLOS, PARA LAS CALLES ABDÓN CALDERÓN, BERNARDO VALDIVIESO, CLOTARIO PAZ, JOSÉ ÁNGEL PALACIOS, MARIANO SAMANIEGO Y FEBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE LOJA”

**FECHA:** Cariamanga, 13 de marzo de 2018.

### I. DATOS GENERALES.

Proyecto:	“PAVIMENTO RÍGIDO, REGENERACIÓN DE VEREDAS Y BORDILLOS, PARA LAS CALLES ABDÓN CALDERÓN, BERNARDO VALDIVIESO, CLOTARIO PAZ, JOSÉ ÁNGEL PALACIOS, MARIANO SAMANIEGO Y FEBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA CANTÓN CALVAS PROVINCIA DE LOJA”
Entidad Contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS
Contratista:	Ing. Oswaldo Espinoza Sotomayor
Fiscalizador:	Ing. Pio Sánchez
Monto del proyecto:	\$ 1'042.034,84, no incluye IVA
Anticipo:	\$ 416.813,94
Fecha de entrega de anticipo:	31 de agosto de 2017
Fecha de inicio de los trabajos:	01 de septiembre de 2017
Plazo contractual:	150 días calendario
Firma del contrato complementario:	09 de enero de 2018
Plazo contrato complementario:	28 días
Anticipo:	No se otorgó anticipo



## II. ANTECEDENTES.

- Se tiene pendiente la Planilla N° 05 de liquidación.
- El contrato complementario está ejecutado y liquidado en su totalidad, Planilla única.

## III. CONTROL DE AVANCE ECONÓMICO Y CRONOGRAMA.

De acuerdo a lo que se puede constatar en la documentación entregada en la Planilla No. 4 se determina el siguiente avance en la ejecución de la obra:

PERIODO	INVERSIÓN ACUMULADA CRONOGRAMA	
	OFERTADO	EJECUTADO
ACUMULADO, 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 794.757,85	\$ 820.467,88
	76.27%	78.74 %

Pendiente la planilla final de liquidación.

## CONTRATO COMPLEMENTARIO:

PERIODO	INVERSIÓN ACUMULADA CRONOGRAMA	
	OFERTADO	EJECUTADO
ÚNICO, 01 AL 30 DE ENERO DE 2018	\$ 59562,23	\$ 57317,77
	100%	96.23 %

El contrato complementario se ejecutó en su totalidad, de la inversión original estipulado en el contrato solo fue necesario ejecutar el 96.23% para dar cumplimiento al contrato complementario.

## IV. PLAZO.

De conformidad con lo que establece la **CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO NRO. 001-LICO-GADCC-2017**, el contratista dispone de **150 DÍAS CALENDARIO** para cumplir con las obligaciones contractuales, este plazo entro en vigencia con el pago del anticipo.

Inicio de los trabajos:	<b>01 de septiembre de 2017.</b>
Fecha de culminación de los trabajos:	<b>28 de enero de 2018</b>
Tiempo transcurrido:	<b>150 días.</b>
Tiempo restante:	<b>0 días.</b>
Estado de la obra:	<b>Ejecutada en su totalidad</b>



**CONTRATO COMPLEMENTARIO:**

Inicio de los trabajos:	<b>09 de enero de 2018</b>
Fecha de culminación de los trabajos:	<b>05 de febrero de 2018</b>
Tiempo transcurrido:	<b>28 días.</b>
Tiempo restante:	<b>0 días.</b>
Estado de la obra:	<b>Ejecutada en su totalidad</b>

**V. OBSERVACIONES**

Está pendiente la Planilla de Obra No. 5 de liquidación del contrato original. El contrato complementario se encuentra liquidado.

*Es todo lo que puedo informar como Administrador del proceso de licitación, LICO-GADCC-001-2017.*

*Atentamente,*

  
Ing. Richar Rivas Loaiza

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NRO. 001-LICO-GADCC-2017**

