



Dr. Luis Gencón Cedeño
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA.

"Contrato Complementario (creación de Rubros Nuevos) al Contrato Principal de la Obra:
**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020".

FISCALIZADOR – OBSERVADOR

1.- CLÁUSULA PRIMERA: Comparecientes. -

1.1.- Comparecen a la celebración de la presente **Acta de Entrega – RECEPCIÓN DEFINITIVA de Contrato Complementario**, la Comisión Municipal, Nominada por el Dr. Luis Gencón Cedeño, ALCALDE DEL CANTÓN JIPIJAPA y conformada por el Ing. Bosco Intriago Álvarez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal -Administrador del Contrato, Miembro de la Comisión; El Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización Municipal, Miembro de la Comisión; la Ing. Anita Nieto Campozano en representación del GAD Municipal del Cantón Jipijapa y nominada por el señor Alcalde; el Ing. Johnny Reyes López en calidad de Fiscalizador – Observador del Proyecto; y por otra parte el Ing. Pablo Esteban Álvarez Willches en su calidad de **Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, Contratista de la obra.

2.-CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes. -

2.1.- La Municipalidad del Cantón Jipijapa luego de que la fiscalización de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", realizara la respectiva Evaluación Técnica – Económica del proyecto en la cual se determinó que varios rubros no fueron considerados en el proyecto principal de la obra y que eran de suma importancia ejecutarlos para la complementación del proyecto principal de obra, mediante oficio No 017-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de enero de 2021 se remitió un informe Técnico-Económico en donde se determinaron los incremento y decrementos de los rubros contractuales y rubros nuevos esto con la finalidad que se comunique del particular a la máxima autoridad del cantón Jipijapa, se busque las certificaciones presupuestarias correspondiente y se continúe con el trámite de ley de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.2.- Mediante memorándum GADM CJ-DGF-1260-2021-M de fecha 08 de Julio del 2021 la Ing. Magdalena Lucio Villacreses, Directora de Gestión Financiera Mcpl. le emite al Ing. Byron Vélez Lucio, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal, la respectiva certificación presupuestaria plurianual N°001-PPA original por el valor de \$393.656,16 para la continuidad del proceso pertinente.

2.3.- Mediante memorándum 0051-2021- GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 08 de julio del 2021 el Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de Contrato y Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le remite al señor Alcalde del Cantón Jipijapa el informe de solicitud de autorización para suscribir Contrato Complementario, Orden de trabajo e incremento de cantidades de acuerdo a lo que determina el art. 85, 86, 87, 90 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art. 144 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y Cláusula Quinta del contrato principal de obra.

2.4.- Con fecha 16 de julio del 2021 se firma el Contrato Complementario (creación de Rubros Nuevos) al Contrato Principal de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", por un monto de \$ 170.987,88 y un plazo de ejecución de 90 días calendarios.



Sucre y Montalvo
info@jipijapa.gob.ec
(+593) 52600429

f t i y
@municipiojipijapa
www.jipijapa.gob.ec



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Con Cedeño
CIÓN 2019 - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.5.- Mediante oficio Nro. GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-027 de fecha 16 de julio del 2021 dirigido a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General de Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA. LTDA, el Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato y Director de Gestión de Obras Públicas Municipal emite la respectiva orden de inicio del Contrato Complementario al Contrato Principal LICO-GMJ-DOP-5-2020, y le comunica que una vez informado por parte del Procurador Síndico del GAD Jipijapa, que se ha procedido a firmar el contrato complementario, se establece el 16 de julio de 2021 como fecha de inicio de la obra, y dado que el plazo contractual es de 90 días calendarios éste vencerá el 14 de octubre del 2021.

2.6.- Mediante oficio 0136-JHRL/DGOPM/FIS de fecha 16 de julio de 2021 el fiscalizador de la obra, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General de Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA. LTDA contratista de la obra de: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020" sobre el inicio de actividades del contrato complementario y, para la presentación y trámite de las planillas mensuales de obra deberá presentar la siguiente documentación.

- Fotografía del proceso constructivo
- Libro de obra
- Cálculos de anexos de cantidades de obra
- Pruebas de laboratorio de los ensayos del hormigón
- Certificado de obligación patronal dado por el IESS,

Y le recomienda al contratista ajustarse estrictamente a lo contratado y cualquier variación, aumento, rubros nuevos o contrato complementario deberá ser informado antes de ejecutar los trabajos para su respectiva autorización.

2.7.- Mediante oficio s/n de fecha 19 de agosto del 2021 el Ing. David Aragundi, en su Calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. remite al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra la Planilla No1 de Avance de obra del contrato complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", del periodo comprendido entre el 16 julio al 15 de agosto del 2021, para su análisis y revisión correspondiente.

2.8.- Mediante oficio No 0151-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 29 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", devuelve la documentación referente a la Planilla No 1 del contrato complementario para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.9.- Mediante oficio s/n de fecha 08 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi, en su calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. una vez realizadas las correcciones correspondiente a las observaciones realizadas por la fiscalización, remite al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra la Planilla No1 de Avance de obra del Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", del periodo comprendido entre el 16 julio al 15 de agosto del 2021, para su análisis, revisión y pago correspondiente.

2.10.- Mediante oficio No 0158-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 10 de septiembre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No 1 de avance de obra corregida, del periodo comprendido entre el 16 de julio de 2021 al 15 de agosto de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.



Sucre y Montalvo
info@jipijapa.gob.ec
(+593) 52600429

f t i y
@municipiojipijapa
www.jipijapa.gob.ec



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Con Cedeño
CIÓN 2019 - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.11.- Mediante oficio s/n de fecha 17 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi, en su Calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. remite al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra la Planilla No 2 de Avance de obra del Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, del periodo comprendido entre el 16 de agosto del 2021 al 15 de septiembre del 2021, para su análisis y revisión correspondiente.

2.12.- Mediante oficio No 0173-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 27 de septiembre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No 2 de avance de obra del contrato complementario, del periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2021 al 15 de septiembre de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.13.- Mediante oficio s/n de fecha 07 de octubre del 2021 el Ing. Pablo Álvarez Willches, en su Calidad de nuevo Gerente General de la Empresa Intal Cía. Ltda. le solicita al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de Contrato y Director de Obras Públicas Municipal se conforme la comisión Técnica para la recepción provisional una vez culminados los trabajos contratados en lo que se refiere al mejoramiento de la planta actual.

2.14.- Mediante memorando 0075-2021-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 07 de octubre del 2021 el Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato y Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le solicita a la fiscalización se comuniquen si lo solicitado por la empresa contratista referente a la Recepción Provisional del contrato complementario es procedente.

2.15.- Mediante oficio No 0176-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, en base a lo solicitado por el administrador de contrato, le comunica que una vez terminado los trabajos complementarios con fecha 07 de octubre de 2021, considera viable se conforme la comisión técnica para que se proceda con la suscripción de la entrega Recepción Provisional del contrato complementario al contrato principal del **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**.

2.16.- Mediante oficio s/n de fecha 18 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi, en su Calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. remite al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra la Planilla N°3 final de obra del Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, del periodo comprendido entre el 16 de septiembre del 2021 al 14 de octubre del 2021, para su análisis y revisión correspondiente.

2.17.- Mediante memorándum N°2895-2021-GADM CJ/LAGC de fecha 22 de octubre del 2021 designa como técnico para conformar la comisión de recepción provisional del Contrato Complementario al Contrato Principal No. LICO-GMJ-DOP-5-2020 a la Ing. Anita Liliana Nieto Campozano, Supervisora de obras civiles de la Dirección de Obras Públicas Mcpl.

2.18.- Mediante memorándum N°1240-2022-GADM CJ/LAGC de fecha 20 de abril del 2021 designa como técnico para conformar la comisión de recepción definitiva del Contrato Complementario al Contrato Principal No. LICO-GMJ-DOP-5-2020 a la Ing. Anita Liliana Nieto Campozano, Supervisora de obras civiles de la Dirección de Obras Públicas Mcpl.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

3.- CLÁUSULA TERCERA: Objeto del Contrato. -

3.1. El contratista se obligó para con el Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción la construcción del Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020" se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos y especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de ejecución de obra, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales respetando la normativa legal aplicable.

4.- CLÁUSULA CUARTA: Condiciones generales de ejecución. -

4.1.- Los trabajos se ejecutaron sin inconvenientes durante el proceso constructivo en los plazos y días de intervención, el contratista atendió todas las observaciones de la administración y de la fiscalización del contrato, al igual que lo solicitado por el GADMC Jipijapa.

5.- CLÁUSULA QUINTA: Condiciones operativas-

5.1.- El personal técnico contó con los equipos adecuados para el correcto desarrollo de la obra, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad industrial como en la ejecución misma de los trabajos.

La participación de los técnicos vinculados en los procesos de ejecución fue satisfactoria, demostrando responsabilidad y conocimiento para el tipo de intervención contratada.

6.- CLÁUSULA SEXTA: Liquidación de Cantidad de Obra. -

6.1.- Las cantidades ejecutadas en la obra se recogen en la Planilla de Avance de Obra No1, Planilla de Avance de obra No2 y Planilla No3 final de Obra del contrato complementario presentadas por el contratista con sus respectivos anexos y justificativos, verificados por la Fiscalización, aprobadas por el Jefe de Fiscalización y supervisadas por el Administrador del contrato, de acuerdo con el detalle que se anexa.

7.- CLÁUSULA SÉPTIMA: Garantía. -

7.1.- Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato Complementario que se rindió por el valor 5% del monto del contrato, que corresponde al valor de \$ 8.549,39

La garantía entregada se devolverá de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del Contrato.

8. CLÁUSULA OCTAVA: Liquidación de Plazos. -

8.1.- La Obra fue Contratada para realizarla en un Plazo de 90 días calendarios, contrato complementario que fue ejecutado dentro del plazo contratado, no fue necesario aprobar ninguna ampliación de plazo contractual.

Fecha de Contrato:

julio 16 del 2021

Plazo Contractual:

90 días calendarios.

Fecha Orden inicio de trabajos:

julio 16 del 2021

Fecha terminación Plazo Contractual:

octubre 14 del 2021



Sucre y Montalvo
info@jipijapa.gob.ec
(+593) 52600429

f t i g
@municipiojipijapa
www.jipijapa.gob.ec



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Con Cedeño
CIÓN 2019 - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Primer Periodo de ejecución de obra

Del 16 de julio al 15 de agosto del 2021:

30 días laborados

Segundo Periodo de ejecución de obra

Del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2021:

30 días laborados

Tercer Periodo final de obra

Del 16 de septiembre al 14 de octubre del 2021:

30 días laborados

Total, días laborados:

90 días

En consecuencia, la obra se ejecutó dentro del plazo contractual contratado.

9.-CLÁUSULA NOVENA: Liquidación Económica. -

9.1 El monto del Contrato Complementario fue de \$ 170.987,88 dólares sin considerar el valor del I.V.A correspondiente. Una vez realizada la liquidación Técnica - Económica, la obra se ejecutó por un monto total de \$ 170.731,655 dólares;

TOTAL, PLANILLA No 1 DE AVANCE DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO		\$ 63.681,05
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra	0%	\$ 0.00

TOTAL, PLANILLA No 2 DE AVANCE DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO		\$ 61.619,24
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra	0%	\$ 0.00

TOTAL, PLANILLA No 3 FINAL DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO		\$ 45.431,365
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra	0%	\$ 0.00

El Departamento de Contabilidad podrá efectuar los descuentos que sean necesarios enmarcado en la Ley

10.-CLÁUSULA DECIMA: MULTAS. -

10.1.- En atención a lo dispuesto en el contrato **LICO-GMJ-DOP-5-2020** en su cláusula décima, durante el periodo de ejecución del contrato **NO** existieron incumplimientos de parte del contratista por ende no hay multa que posea sustento para su aplicación.

11.-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Reajuste de precios. -

11.1.- El presente contrato de obra no considera ningún tipo de reajuste de precios, esto por renuncia expresa del contratista de obra.



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Alcaldía
Cedeño
2019 - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

12.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Inspección.-

12.1.- Constituida la Comisión en el sitio de la obra ejecutada, se realiza la inspección de los trabajos comprobándose que han sido concluidos los trabajos del Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, dejando constancia que su responsabilidad es para la Recepción los mismos; y, que la ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás obligaciones contraídas son por su cuenta y riesgo del contratista verificado y aprobado por la fiscalización, encontrándose la obra en buen estado.

13.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Cumplimiento de las obligaciones contractuales. -

13.1.- Luego de realizada la inspección física de la obra y en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante de este Contrato en el transcurso de ejecución de la obra, se deja constancia de lo siguiente:

13.2.- Que se recibe del contratista la obra contratada de acuerdo con lo requerido por el GADMC Jipijapa, y las partes manifiestan estar de acuerdo con la liquidación de áreas y los volúmenes de obra ejecutados.

13.3.- El contratista, no obstante, hasta la suscripción de esta Acta de Recepción Definitiva responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva.

14.-CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Recepción Provisional. -

14.1.- Mediante memorándum No 2895-2021-GADMCJ/LAGC de fecha 22 de octubre de 2021 el Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa designa a la Ing. Anita Liliana Nieto Camposano, Supervisora de Obras Civiles de la Dirección de Obras Públicas para que conforme la comisión Técnica para la suscripción del Acta de Recepción Provisional del contrato No. LICO-GMJ-DOP-5-2020 de la obra: Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**.

14.2.- Comprobado por la Comisión que el contratista Empresa INTAL CIA. LTDA. representada por el Ing. Pablo Esteban Álvarez Wilches Gerente General de la Empresa INTAL, ha ejecutado los trabajos Complementarios conforme a las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal, la Comisión en nombre de la Municipalidad, procede a recibir de manera Provisional la obra: Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020** en la Ciudad de Jipijapa a los veinte días del mes de octubre del 2021.

15.-CLÁUSULA QUINTA: Entrega Recepción Definitiva. -

15.1.-"En razón de que los trabajos de Construcción de La Nueva Planta Modular Compacta de 75 LPS, y demás actividades que forman parte del Contrato de Obra, suscrito el 30 de noviembre del 2020 por la Empresa **Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, se encuentran totalmente terminados y amparado a lo que determina Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que en el capítulo VI de las Recepciones y la Liquidación de obra, y el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública capítulo VI de las Recepciones y la Liquidación de obra, la fiscalización consideró viable se conforme la comisión técnica para que se proceda con la suscripción de Entrega Recepción Definitiva tanto para el



MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Ing. Julio Cedeño
JUN 2019 - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

contrato original como para el Contrato Complementario, ya que las dos obras se encuentran totalmente terminadas".

15.2.- Una vez transcurrido el tiempo previsto en el contrato, desde la suscripción del Acta Recepción Provisional (20 de octubre de 2021) y de conformidad a lo establecido en el Art. 81 De las Recepciones y la Liquidación, establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento Art. 123, 124, Mediante memorándum No 1239-2022-GADMJ/LAGC de fecha 20 de abril de 2022, el Dr. Luis Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa, designa como técnico para conformar la comisión de recepción definitiva del Contrato No. LICO-GMJ-DOP-5-2020, a la Ing. Anita Liliana Nieto Campozano, para que conforme la Comisión Técnica que tiene el encargo de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de la obra.

15.3.- Comprobado por la Comisión Técnica que la Empresa **Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, contratista de la obra ha ejecutado los trabajos conforme a las especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección de Gestión de Obras Públicas, la Comisión en nombre de la Municipalidad, procede recibir de manera Definitiva la obra a satisfacción.

15.4.- Cualquier daño o situación presente en las áreas intervenidas de acuerdo a los rubros contractuales el contratista, desde su recepción definitiva estará sujeta de conformidad a lo que establecen las leyes, reglamentos y normas ecuatorianas con referencia a la vida útil de construcción y servicio de la obra, dejando constancia de que es responsabilidad del Contratista vicios ocultos de construcción que pudiera presentarse.

16.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Devolución. -

16.1.- Una vez que el GAD Jipijapa, representada por la comisión indicada en la cláusula primera, proceder a recibir en forma Definitiva, debe devolver las garantías tal como lo indica la ley de Contratación Pública, además, se recomienda cancelar cualquier pago que se adeude al contratista.

Para constancia de lo actuado y en señal de aceptación firman los comparecientes en ocho original (8) y tres (3) copias de igual tenor y efecto legal, en la Ciudad de Jipijapa a los nueve días del mes de mayo del 2022.

Ing. Bosco Intriago Álvarez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MCPL. (E)
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Anita Nieto Campozano
DELEGADA DEL GAD MCPL. CANTÓN JIPIJAPA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Julio Cedeño Pinca
JEFE DE FISCALIZACIÓN MCPL
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Pablo Esteban Álvarez Willches
CONTRATISTA DE LA OBRA
Gerente General INTAL CIA. LTDA.

Ing. Johnny Reyes López
FISCALIZADOR - OBSERVADOR



Sucre y Montalvo
info@jipijapa.gob.ec
(+593) 52600429

f t i y
@municipiojipijapa
www.jipijapa.gob.ec

