



Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA.

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**

Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**

#### 1.- CLÁUSULA PRIMERA: Comparecientes. -

Comparecen a la celebración de la presente **Acta de Entrega – RECEPCIÓN DEFINITIVA de Obra**, la Comisión Municipal, Nominada por el Dr. Luis Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa y conformada por el Ing. Byron Vélez Lucio, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal - Administrador del Contrato, Miembro de la Comisión; El Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización Municipal, Miembro de la Comisión; la Ing. Anita Nieto Campozano en representación del GAD Municipal del Cantón Jipijapa y nominada por el señor Alcalde; el Ing. Johnny Reyes López en calidad de Fiscalizador – Observador del Proyecto; y por otra parte el Ing. Pablo Esteban Álvarez Willches en su calidad de nuevo **Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, Contratista de la obra.

#### 2.-CLÁUSULA SEGUNDA: Antecedentes. -

2.1.- La Municipalidad del Cantón Jipijapa dentro de su programa de obras para el año 2020 contrato el 30 de noviembre del año 2020 con la Ing. **Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA** para la ejecución los trabajos: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, con cargo a la partida presupuestaria 7.5.01.01 descripción: *Mejoramiento Y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Jipijapa.*

2.2.- Mediante memorando 0001-2020-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 30 de noviembre del 2020 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le comunica al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal que se ha procedido a la designación del Ingeniero Civil Johnny Reyes López, para que desempeñe las Funciones de Fiscalizador del proceso **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es el: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**.

2.3.- Mediante memorando 0124-1-2020-GADM CJ-FISC/JACP de fecha 30 de noviembre del 2020 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal le comunica al Ingeniero Civil Johnny Reyes López, que ha sido designado Fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, y en observancia a las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS; en el ámbito de sus competencias a usted agradeceré el cumplimiento de sus obligaciones enmarcadas en la NORMA 408-19 Fiscalizadores.

2.4.- Mediante oficio GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2020-001 de fecha 30 de noviembre del 2020 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le emite la orden de inicio del contrato **LICO-GMJ-DOP-5-2020** a la Ing. **Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA** Contratista de la obra y le comunica que en atención a lo entregado por parte del Ab. Gabriel Zavala Villacís, Procurador Síndico Municipal, documentos y contrato original que establece un plazo de ejecución estimado de 180 días, se establece el 30 de noviembre de 2020 como fecha de inicio de la obra y dado que el plazo contractual es de 180 días calendario ésta vencerá el 29 de mayo del 2021.



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i g  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.5.- Mediante oficio No 0117-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 01 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, Asistente Técnico de la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal y fiscalizador del proceso: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le solicita a la Ing. **Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA** Contratista de la obra, la entrega de información en cumplimiento inmediato a la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100 de fecha 04 de julio de 2019 emitido por la Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General del Servicio Nacional de contratación Pública, en cuanto al Compromiso de cumplimiento de parámetro en etapa contractual, equipo mínimo requerido, personal técnico requerido y experiencia mínima del personal técnico y, metodologías.

2.6.- Mediante oficio No 0125-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 01 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, Asistente Técnico de la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal y fiscalizador del proceso: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la Ing. **Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA** Contratista de la obra que mediante memorando 0001-2020-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 30 de noviembre del 2020 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal lo ha designado Fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, por lo que le indica que al presentar planillas de avance de obra deberá anexar lo siguiente:

*Fotografías del proceso constructivo de cada uno de sus rubros.*

*Libro de obra con todos los datos y observaciones, así como también con las firmas de responsabilidad, el mismo que reposará en el lugar de la obra, debidamente foliado.*

*Cálculos de anexos de cantidades de obra, información digital y física.*

*Pruebas de laboratorio de los ensayos del hormigón.*

*Certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS de la afiliación de los trabajadores empleados en la construcción.*

*Fotocopia de garantías vigentes.*

2.7.- Mediante oficio de fecha 01 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización lo siguiente:

*"Dentro de la revisión realizada se pudo determinar que la presión de ingreso a la planta existente y a la nueva a construirse está limitada por el bombeo de agua cruda que inicia en la captación ubicada en Caza Lagarto – Santa Ana, por lo que en función de dicha presión de ingreso se ha logrado determinar que la altura máxima que puede llegar el agua cruda está en la cota 491 msnm (cota de entrada al turbo circulador actual), lo que nos da un limitante para la ubicación de nuestra planta de tratamiento."*

*"Teniendo esa limitante de presión de ingreso, la nueva planta de tratamiento a ubicarse debe tener una presión mínima de ingreso que fluctúe entre los 5 y 10 psi, por lo que si implantamos en la cota propuesta se estima que dicha presión estaría bajo el rango recomendable, por tal razón realizamos un levantamiento topográfico para determinar la cota más favorable."*

*"Con los datos topográfico levantados se evidencio que la cota de la terraza donde se pretende realizar la implantación del proyecto está en promedio de 485 msnm, pero con dicha cota, sumado la altura de ingreso a la planta (8 metros) tendríamos que el ingreso del agua sería por la cota 493 msnm, pero solo tenemos carga para llegar al 491, por lo que se hace necesario realizar un mayor movimiento de tierra para poder obtener las alturas que se necesitan."*

*"Además a fin de poder conocer las condiciones del terreno donde se implantará el proyecto, hemos tomado la decisión de realizar un estudio geotécnico completo a fin de saber con certeza el*



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

*mejoramiento o cambio de suelo que se debe hacer bajo cada estructura, por lo que una vez que se obtuvo dichos resultados se los adjuntamos, debido a que se recomiendan algunas cosas que no son parte del presupuesto o estudio inicial de la planta, para ser considerados por usted si lo creen necesario."*

*"En base a lo indicado creemos necesario realizar una evaluación completa del proyecto, debido a que hay rubros que sufrirán variaciones de cantidades y otros se deberán crear, por lo que esto no nos permitirá avanzar con lo indicado en el cronograma de trabajo propuesto inicialmente, lo que ponemos a consideración desde el inicio del proyecto"*

2.8.- Mediante oficio No 0126-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 02 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, Asistente Técnico de la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal y fiscalizador del proceso: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le entrega a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, el formato de presentación de Planillas de Avance de obra y formato de libro de obra.

2.9.- Mediante oficio No 0127-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 02 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, Asistente Técnico de la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal y fiscalizador del proceso: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le solicita a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, los respectivos diseños de hormigón para las dosificaciones de 14 kg/cm<sup>2</sup> y 240 kg/cm<sup>2</sup> que se utilizaran en el proyecto de obra, y con oficio -0128- JHRL/DGOPM/FISC le remite el respectivo diseño del Letrero de identificación de obra.

2.10.- Mediante oficio de fecha 02 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y en cumplimiento a la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100, remite a la fiscalización toda la documentación relacionada con equipo mínimo, personal técnico mínimo y metodología, afín de poder seguir con el proceso de ejecución del contrato.

2.11.- Mediante oficio No 0129-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 02 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite la documentación referente al Formulario de Compromiso de cumplimiento de parámetro en etapa contractual presentada por la contratista y solicitada por la fiscalización al Ing. Byron Vélez Lucio Administrador de Contrato y Director de Gestión de Obras Públicas Municipal.

2.12.- Mediante oficio No 0134-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 03 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, y en referencia al oficio de fecha 01 de diciembre de 2020 suscrito por la Ing. Carlota Salina Torres, contratista del proyecto, referente al estudio geotécnico realizado en el área de implantación de la obra, y una vez *que se ha analizado el respectivo documento se le solicita para que en coordinación con la Fiscalización y el Ing. Supervisor del Proyecto, realizar la respectiva Evaluación Técnica – Económica del Proyecto, en lo que tiene que ver con las cantidades de obra en más y menos a fin de determinar los decrementos e incrementos que podría sufrir el proyecto contratado, solicitud que se la emite de acuerdo a lo que determina la Cláusula Décima Tercera Del Contrato: Obligaciones de la contratista que determina lo siguiente:*

*"La contratista deberá realizar una evaluación antes y durante la ejecución del proyecto para poder identificar con tiempo los posibles decrementos/incremento de cantidades de obra, esto con el fin de poder tomar decisiones adecuadas para la correcta ejecución con su respectiva autorización."*



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.13.- Mediante oficio de fecha 03 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la respectiva ficha técnica con las características para el suministro e instalación de un Generador de 97.5 kw inc. Tablero de Transferencia, el cual cumple las especificaciones solicitadas, con el fin de que sean revisadas y se autorice la compra del mismo.

2.14.- Mediante oficio No 0135-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 04 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le remite el respectivo informe realizado por la contratista referente al estudio de Mecánica de Suelo del lugar donde se implantará el tanque reservorio y las plantas de tratamiento de agua potable; además le comunica que le ha solicitado al contratista para que en coordinación con la fiscalización y el supervisor del contrato, se realice la respectiva Evaluación Técnica – Económica de las cantidades de obra en más y menos de todo el proyecto a fin de determinar los decrementos e incrementos que podría sufrir el proyecto en base a la consultoría de Mecánica de Suelo realizada.

2.15.- Mediante oficio No.002-NPP-DGTP-SM-EPMAPASP-J-2020 de fecha 07 de diciembre del 2020 el Ing. Nabor Pérez Parrales, Director de Gestión Técnica y de proyecto de la Empresa Pública Municipal de agua potable del cantón Jipijapa, le solicita la incorporación de una pantalla divisoria en el tanque de reserva de 500m3 que permita una mejor operación y mantenimiento del mismo.

2.16.- Mediante oficio No 0131-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 07 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, en atención al oficio suscrito por el Ing. Nabor Pérez Parrales, Director de Gestión Técnica y de proyecto de la Empresa Pública Municipal de agua potable del cantón Jipijapa, le solicita la respectiva Justificación Técnica para la incorporación de una pantalla divisoria de hormigón armado en el tanque reservorio de 500 m3, ya que estos trabajos adicionales aumentarían los volúmenes de obra contratado para lo cual se informará a la administración de contrato para proceder a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.17.- Mediante oficio No.010-NPP-DGTP-SM-EPMAPASP-J-2020 de fecha 09 de diciembre del 2020 el Ing. Nabor Pérez Parrales, Director de Gestión Técnica y de proyecto de la Empresa Pública Municipal de agua potable del cantón Jipijapa, en atención a lo solicitado por la fiscalización presenta la respectiva justificación técnica para la incorporación de pantalla divisoria en tanque de reserva de 500 m3 y justifica que la pantalla divisoria permitirá el: Mantenimiento independiente al realizar limpieza del tanque, Mantener volumen de agua disponible para retrolavado, contar con una reserva en caso de requerir agua para abastecimiento de vehículos tipo cisterna en época de déficit o cuando haya problema en las líneas de transmisión y/o redes de distribución y aseguramiento de mayor carga hidráulica en una de sus celdas.

2.18.- Mediante oficio No 0139-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le remite al Ing. Byron Vélez, Lucio Administrador de contrato la respectiva documentación referente a la Evaluación Técnica – Económica de cantidades de obra en más y menos, creación de Rubros Nuevos (costo más porcentaje) y Presupuesto Referencial para la elaboración de un Contrato Complementario.

2.19.- Mediante oficio de fecha 17 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que debido a que el Ing. Yerfy Loor Moncayo, presentó la renuncia al cargo de Superintendente de obra, remite el expediente del Ing. David Aragundi Jaramillo el cual asumirá el Cargo, el mismo que



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

## MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

#### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

*cumple con todos los requisitos solicitado en el proceso, particular que comunica para los fines pertinentes.*

2.20.- Mediante oficio de fecha 18 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020, y en cumplimiento a la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100, le solicita a la fiscalización se coordine con la Empresa Pública Municipal de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial del cantón Jipijapa la paralización de la planta de agua potable existente con el fin de definir las reparaciones o cambios a realizar de acuerdo a lo contratado.

2.21.- Mediante oficio No 0138-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 18 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato que *La contratista solicita la autorización de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Cantón Jipijapa EPMAPAS-J, con la finalidad de parar o vaciar un módulo por día y realizar la Evaluación Técnica de los trabajos de mejoramiento que se necesitan realizar a los tres módulos para luego de esto proceder a los trabajos de reparación en coordinación con los Técnicos de la Empresa, razón por lo cual está fiscalización solicita se comunique a quien corresponda para que se emita la autorización correspondiente para que el contratista pueda proceder a realizar los trabajos contratados.*

2.22.- Mediante oficio No 0145-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 21 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020", le solicita a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, realizar el Análisis y Diseño Estructural para el Tanque Reservorio de agua de 550 m<sup>3</sup>, en razón de que se ha solicitado por parte del Técnico de la empresa pública Municipal de agua potable del cantón Jipijapa se incorpore una pantalla divisoria de hormigón armado en el interior del tanque reservorio, con la finalidad de que establezcan las solicitudes correspondiente de carga.

2.23.- Mediante oficio GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2020-0003 de fecha 22 de diciembre del 2020 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le comunica al Ing. Pedro Ceballos Plaza, Gerente de la EPMAPAS-J, que se tiene previsto ejecutar los días 28,29 y 30 de diciembre de 2020 una evaluación técnica por parte de los técnicos de la empresa contratista INTAL S.A, por lo cual solicita se realicen las coordinaciones respectivas entre su área técnica, la Administración de contrato, la fiscalización y la empresa contratista, para que se ejecuten con éxito los trabajos propuestos.

2.24.-Mediante oficio No 0133-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 28 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le remite al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato la respectiva documentación del nuevo personal técnico que estará a cargo como Superintendente de Obra, Residente de obra y Especialista Ambiental, documentación presentada por la contratista en cumplimiento a la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100 de fecha 04 de Julio de 2019 emitido por la Econ. Silvana Vallejo Páez, Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, en cuanto al Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico y, metodologías.

2.25.- Mediante oficio No 0154-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 29 de diciembre del 2020 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le remite al Ing. Byron



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Vélez Lucio, Administrador de contrato las respectivas cotizaciones, características y Especificaciones Técnicas para la adquisición de un generador a Diésel de acuerdo a lo considerado en el contrato de obra, para su revisión y pronunciamiento correspondiente.

2.26.- Mediante oficio de fecha 30 de diciembre del 2020 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización dos propuestas para la adquisición del Equipo de Laboratorio con sus respectivas fichas técnicas y las características del equipo a adquirir, los cuales cumplen las especificaciones técnicas solicitadas, con el fin de que sean revisadas y se autorice la compra del mismo.

2.27.- Mediante oficio de fecha 04 de enero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla N.º 1 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.28.- Mediante memorando 0001-A-2021-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 04 de enero del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal, le solicita a la fiscalización proceda a realizar la respectiva actualización del Presupuesto Referencial para la Elaboración del contrato Complementario y Rubros Nuevos de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**,

2.29.- Mediante oficio No 0017-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 05 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le remite a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, los respectivos diseños de Muros de Hormigón Armado para protección de talud y confinamiento de La Planta Modular.

2.30.- Mediante memorando 0001-2021-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 07 de enero del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le comunica a la fiscalización que en respuesta a las cotizaciones para la adquisición de un generador a diésel el mismo que ha sido considerado en el proyecto, para la aprobación y adquisición del mismo la fiscalización deberá considerar; 1) El equipo propuesto debe cumplir con las características técnicas determinada en las especificaciones técnicas y; 2) la parte de fiscalización cuando realiza el análisis acepta el equipo propuesto acorde con la oferta y contrato según el costo.

2.31.- Mediante oficio No 0017-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal y Administrador de Contrato, el informe de Evaluación Técnica-Económica de Cantidades de obras en más y menos, creación de Rubros Nuevos (costo más porcentaje) y Presupuesto Referencial para la Elaboración de un contrato Complementario actualizado a enero de 2021.

2.32.- Mediante oficio No 0019-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No 1 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.33.- Mediante oficio No 007-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 12 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, que el generador propuesto por la Contratista marca KIRLOSKAR 101.2 kw/126 KVA STAND Cabinado y Tablero de Transferencia YANAN TTA 400 AMP, cumple con las Especificaciones Técnicas Determinadas en el contrato, se está proponiendo una capacidad mayor a lo contratado y no afecta el costo ofertado del generador, razón por lo cual se autoriza la respectiva adquisición del mismo.

2.34.- Mediante oficio No 0011-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, que una vez revisadas y analizadas las respectivas características de los Equipo de Laboratorio los mismo cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas solicitadas en el contrato, razón por la cual se autoriza la respectiva adquisición de los mismos.

2.35.- Mediante oficio de fecha 14 de enero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No 1 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.36.- Mediante oficio de fecha 20 de enero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización los respectivos resultados de las pruebas realizadas por un laboratorio de suelo y control de calidad al material pétreo seleccionado, así como los respectivos diseños de hormigón armado para dosificaciones de 140 kg/cm<sup>2</sup> y 240 kg/cm<sup>2</sup> con la respectiva firma de responsabilidad, con la finalidad de que la información sea revisada para los fines pertinentes.

2.37.- Mediante oficio No 0012-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 21 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le remite al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato la respectiva documentación presentada por la contratista y solicitada por la fiscalización de la obra referente a los diseños de Hormigón Armado, Material de Sub base Clase 3 y Piedra Bola seleccionada, para los fines correspondientes.

2.38.- Mediante oficio de fecha 21 de enero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización los respectivos resultados del Análisis y Diseño Estructural para el tanque reservorio de agua de 550 m<sup>3</sup>, para su análisis y revisión.

2.39.- Mediante oficio No 0018-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 22 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, le autoriza acometer con el reforzamiento en la losa de Cementación y los contrafuerte del Tanque Reservorio de agua de 550 m<sup>3</sup>, en base a los resultados obtenidos en el Diseño Estructural



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

del tanque, simulado en un modelo matemático creado por el programa de Elementos Finitos SAP2000 v20.

2.40.- Mediante oficio No 0028-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 22 de enero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No 1 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.41.- Mediante oficio de fecha 04 de febrero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No 2 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.42.- Mediante oficio No 0026-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 08 de febrero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No 2 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.43.- Mediante oficio de fecha 18 de febrero del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 2 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.44.- Mediante oficio No 0022-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 22 de febrero del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra realizar el Análisis y Diseño Estructural para la losa de cimentación donde se ubicarán los módulos con la finalidad de determinar que el diseño estructural propuesto por la Empresa Pública de agua cumpla con las solicitudes de cargas que estará sujeto la planta modular de agua potable, considerando la capacidad portante del suelo determinado en el Estudio de Mecánica de suelo.

2.45.- Mediante oficio No 0031-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 01 de marzo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 2 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.46.- Mediante oficio de fecha 02 de marzo del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite los respectivos análisis y diseño estructural para la losa de cimentación solicitado por la fiscalización para su revisión y fines correspondiente.

2.47.- Mediante oficio de fecha 04 de marzo del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra:



Alcaldía  
**Jipijapa**

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No 3 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.48.- Mediante memorando 0076-2020-GADMJCJ-DGOPM-FISC/JACP de fecha 08 de marzo del 2021 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal la documentación referente a la planilla No 1 de avance de obra periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, para que se continúe con el trámite pertinente.

2.49.- Mediante memorándum 0013-2021-GADMJCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 10 de marzo del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño Alcalde del Cantón Jipijapa la documentación referente a la Planilla No 1 de avance de obra periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra N°.1 el cual asciende a \$98.603,52 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.50.- Mediante oficio No 0041-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de marzo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 3 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.51.- Mediante oficio No 0032-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 15 de marzo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le solicita al Ing. David Aragundi, Superintendente de la obra las respectivas Fichas Técnica – Especificaciones Técnicas para el suministro e instalación de las Boquillas que serán ubicadas en la Planta de Tratamiento de agua existente ubicadas en el sitio San Manuel del Cantón Jipijapa.

2.52.- Mediante oficio de fecha 16 de marzo del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, solicita a la fiscalización se defina el sendero donde se instalara la tubería de 400 mm y el punto de interconexión de llegada de agua tratada al tanque rompe presión existente.

2.53.- Mediante oficio No 0043-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 17 de marzo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato se coordine con los técnicos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable del Cantón Jipijapa una reunión de trabajo con la finalidad que se determine en el sitio de la obra el sendero para la instalación de la tubería de 400 mm al tanque rompe presión existente.

2.54.- Mediante oficio No 0047-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 23 de marzo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización Municipal la documentación referente al Análisis y Diseño Estructural para la Losa de Cimentación donde se ubicaran las Plantas Compactas de agua potable solicitada por la fiscalización y realizadas por la empresa contratista, con la finalidad que se proceda con la



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

revisión de la documentación correspondiente, se emita la respectiva viabilidad al Estudio Técnico realizado y proceder con la autorización a la contratista para el acometimiento de los trabajos.

2.55.- Mediante memorando 0091-2020-GADMCJ-DGOPM-FISC/JACP de fecha 23 de marzo del 2021 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal la documentación referente a la planilla No. 2 de avance de obra periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021 del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, para que se continúe con el trámite pertinente.

2.56.- Mediante memorándum 0017-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 24 de marzo del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa la documentación referente a la Planilla No. 2 de avance de obra periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra No. 2 el cual asciende a \$288.765,41 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.57.- Mediante oficio de fecha 24 de marzo del 2021 la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 3 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.58.- Mediante oficio de fecha 05 de abril del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No. 4 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.59.- Mediante oficio de fecha 07 de abril del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización correspondiente las respectivas Fichas Técnicas del fabricante INMESPLAT para las boquillas de los difusores que hay que remplazar en la planta existente, además de las certificaciones de calidad del material de las boquillas y una presentación de la empresa donde se detalla el compromiso de la empresa con el producto a fabricar y su garantía.

2.60.- Mediante oficio No 0041-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de abril del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 4 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.61.- Mediante oficio No 0049-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 12 de abril del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 3 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.62.- Mediante oficio No 0057-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 12 de abril del 2021 el Ing. Johnny



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto, la aprobación para el suministro e instalación de las Boquillas que serán ubicadas en la Planta de tratamiento de agua existente, una vez que las fichas y características técnicas cumple con las especificaciones técnica demandadas en el proyecto.

2.63.- Mediante oficio No 0059-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 19 de abril del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. Sobre la aprobación de las boquillas para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable existente, una vez que las boquillas cumplen con las características y Especificaciones Técnicas demandadas en el contrato.

2.64.- Mediante memorando 0113-2021-GADM CJ-DGOPM-FISC/JACP de fecha 20 de abril del 2021 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal la documentación referente a la planilla No. 3 de avance de obra periodo comprendido entre el 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021 del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, para que se continúe con el trámite pertinente.

2.65.- Mediante oficio de fecha 20 de abril del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le solicita a la fiscalización se le autorice un derrocamiento de 15 metro lineales de cerramiento perimetrales de la planta de agua para el ingreso de la grúa que ejecutará los trabajos de colocación de los módulos sobre los muros de losa de cimentación, con la finalidad de cumplir con las actividades programadas.

2.66.- Mediante oficio No 0060-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 21 de abril del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica sobre el derrocamiento solicitado por el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto para el ingreso de la grúa, esto con la finalidad que se comunique a quien corresponda de los trabajos que se van a realizar y se emita la autorización correspondiente para realizar estos trabajos programados en la fecha prevista.

2.67.- Mediante memorándum 0017-2021-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 22 de abril del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa la documentación referente a la Planilla No. 3 de avance de obra periodo comprendido entre el 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra No.3 el cual asciende a \$132.564,86 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.68.- Mediante oficio de fecha 22 de abril del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 4 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.69.- Mediante oficio No-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 23 de abril del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le autoriza a la contratista la demolición solicitada a efecto de que se pueda cumplir los trabajos debidamente programado.

2.70.- Mediante oficio de fecha 30 de abril del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y en atención a lo solicitado por la fiscalización remite el respectivo Estudio de Análisis y Diseño Estructural para la construcción de la Cubierta Metálica donde se ubicará la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

2.71.- Mediante oficio de fecha 03 de mayo del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, solicita se le conceda una prórroga de 45 días calendarios al plazo contractual en razón de que han existido variaciones de diseño estructural tanto en el tanque reservorio, cimentación de la planta, aumento de volúmenes de obra, para lo cual adjunta el nuevo Cronograma Valorado Reprogramado para su revisión correspondiente.

2.72.- Mediante oficio de fecha 04 de mayo del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No 5 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.73.- Mediante oficio No 0071-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 10 de mayo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato un informe Técnico que justifica la Ampliación de Plazo y Reprogramación de obra por trabajos adicionales realizados en el proyecto, con la finalidad que se comunique a la máxima autoridad y se continúe con el trámite correspondiente.

2.74.- Mediante oficio No. 0074-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de mayo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 5 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.75.- Mediante oficio No.-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-0011 de fecha 11 de mayo del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, sobre la aprobación por la máxima autoridad del cantón Jipijapa, a la solicitud presentado para la ampliación de plazo por un lapso de 45 días requeridos después del 29 de mayo de 2021 y que culminaría el 13 de julio de 2021.

2.76.- Mediante oficio No 0065-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 12 de mayo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal y Administrador de Contrato la respectiva Reprogramación de conformidad a la ampliación del plazo contractual aprobada por la máxima autoridad, esto con la finalidad que la misma sea suscrita entre las partes y cumplir lo que determina la Cláusula Décima Primera del contrato de obra.



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.77.- Mediante oficio de fecha 25 de mayo del 2021 Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 5 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.78.- Mediante oficio de fecha 25 de mayo del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización la negativa de la familia Pazmiño de dar paso a los trabajos de instalación de la tubería de agua tratada hacia el tanque rompe presión existente, por lo que solicita las gestiones respectivas con el municipio para solucionar el paso de la tubería.

2.79.- Mediante oficio No. 0077-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 27 de mayo del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, comunica al Ing. Byron Vélez Lucio, sobre la negativa de los señores Pazmiño de dar paso a la colocación de la tubería de 400mm hacia el tanque rompe presión, por lo que le solicita para que en calidad de Administrador de contrato se comunique del particular a la máxima autoridad, para que se emitan oficios a quien corresponda, se buque las soluciones legales correspondiente y poder continuar con los trabajos programados.

2.80.- Mediante oficio No 0083-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 02 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 4 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.81.- Mediante oficio de fecha 04 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No. 6 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de abril de 2021 al 29 de mayo de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.82.- Mediante memorando 0168-2021-GADMJCJ-DGOPM-FISC/JACP de fecha 08 de junio del 2021 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal la documentación referente a la planilla No. 4 de avance de obra periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021 del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, para que se continúe con el trámite pertinente.

2.83.- Mediante oficio de fecha 09 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que se están realizando la prueba de estanqueidad para garantizar el servicio óptimo del sistema de almacenamiento de agua tratada, al notar la presencia de fluido en la pared intermedia del tanque y en un pasamuros de la tubería de salida de agua tratada, solicita la autorización para el vaciado del tanque y realizar las reparaciones inmediatas.

2.84.- Mediante memorándum 0032-2021-GADMJCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 10 de junio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

la documentación referente a la Planilla No. 4 de avance de obra periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra N°4 el cual asciende a \$538.817,09 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.85.- Mediante oficio de fecha 10 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que en el Cronograma Reprogramado se deben comenzar con las actividades de mejoras de la planta existente, proyectado para el último periodo del contrato para que coordinara con el contrato complementario el cual se encuentra en su tramitación administrativa correspondiente y por la proximidad del último periodo de trabajo no será posible intervenir con estas actividades al ser vinculantes con los trabajos a realizar en el contrato complementario, razón por la cual solicita gestionar el proceso administrativo correspondiente para que estos trabajos puedan realizarse en conjunto con los del contrato complementario en el periodo que duren los trabajos.

2.86.- Mediante oficio No 0088-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 10 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite un informe Técnico al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato en la cual le comunica que no es posible intervenir en rubros para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua existente ya que son actividades vinculantes al contrato complementario el cual se encuentra en proceso de aprobación razón por la cual le solicita en su calidad de Administrador de contrato se analice el sustento Técnico – Legal y se tramite ante la máxima autoridad del cantón Jipijapa como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las Normas de control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, con la finalidad que se considere una nueva ampliación de plazo contractual solamente para los rubros de mejoramiento de la Planta de Tratamiento existente, plazo que no tendrá que ser mayor al plazo del contrato complementario a suscribir.

2.87.- Mediante oficio No 0087-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 11 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le autoriza al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto el vaciado del tanque para que proceda de manera inmediata con las reparaciones en los lugares que han sido detectado la fuga de fluido.

2.88.- Mediante oficio No 0089-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Byron Vélez Director de Gestión de Obras Públicas Municipal y Administrador de Contrato la respectiva Reprogramación No.3 de conformidad a la ampliación del plazo contractual por actividades vinculantes al contrato complementario aprobada por la máxima autoridad, esto con la finalidad que la misma sea suscrita entre las partes y cumplir lo que determina la Cláusula Décima Primera del contrato de obra.

2.89.- Mediante oficio No 0091-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 6 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.90.- Mediante oficio No.-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-0015 de fecha 14 de junio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, sobre la aprobación por la máxima autoridad del Cantón Jipijapa, a la solicitud presentada por la contratista para la ampliación de plazo por un lapso de 90 días requeridos después del 13 de julio de 2021 y que culminará el 11 de octubre de 2021 y al mismo tiempo la reprogramación No.3 del cronograma valorado y de actividades de obra.

2.91.- Mediante oficio de fecha 15 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que están próximo a instalar el sistema de preparación de químicos, la cual estará conectada a los tanques contenedores de 500 lts., y solicita se indique el lugar donde se instalarán los tanques y comenzar a instalar las tuberías de interconexión entre fábrica y planta.

2.92.- Mediante oficio de fecha 15 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que están próximo a empezar con los trabajos De Desinfección Mediante El Sistema De Cloro Gas para lo cual es necesario intervenir en el cuarto existente del sistema de desinfección de la planta actual, por lo que solicita con la autorización para modificar la estructura actual de soporte de los cilindros y colocar los nuevos cilindros contratados, para lo cual se adjunta tres propuestas de ubicaciones de las balanzas electrónicas para su revisión y aprobación, o en su defecto se indique como colocarlas.

2.93.- Mediante oficio de fecha 15 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le remite a la fiscalización el diseño del Sistema de Preparación de Químicos para su respectiva revisión y aprobación.

2.94.- Mediante oficio No 0090-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 16 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto que la ubicación de los tanques contenedores de pvc para preparación de químicos de 500 lts. Sean ubicados en la parte inferior del área de cimentación donde se ubica la planta de tratamiento de agua potable para el cantón Jipijapa.

2.95.- Mediante oficio de fecha 16 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que han pasado 22 días desde que se solicitó la autorización para la colocación de la tubería de 400 mm que va desde el tanque reservorio hasta el tanque rompe presión y que pasará sobre terrenos particulares, por lo cual solicita la notificación por escrito a la contratista que se cuenta con las autorizaciones correspondiente; una vez notificada la acción la contratista evaluará si la culminación de dichos trabajos se encuentran dentro del plazo contractual por los retrasos presentados hasta el momento y como se han indicado en párrafos anteriores corresponde a causas imputables y atribuibles a la contratante.

2.96.- Mediante oficio No 0092-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 17 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, comunica al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato, el informe presentado por la contratista referente a que hasta la presente fecha la entidad contratante no ha solucionado el pase por terrenos particulares para la instalación de la tubería que conduce agua tratada y que sale desde el tanque de reserva hasta el tanque rompe presión, por lo que nuevamente la fiscalización solicita se busquen las soluciones más acertadas con los señores dueños de estos terrenos y se comunique a la fiscalización las soluciones planteadas para la reprogramación de estos trabajos de colocación de



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

tubería que ya deberían estar terminados.

2.97.- Mediante oficio No. 0093-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 17 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato la solicitud presentada por la contratista sobre la colocación de las balanzas electrónicas, por lo cual remite los esquemas correspondientes de las tres propuestas con la finalidad de que las mismas sean analizadas por los Técnicos de la Empresa Pública de Agua Potable del Cantón Jipijapa y se determine la propuesta más favorable para proceder darle la autorización de ejecución de estos trabajos a la contratista.

2.98.- Mediante oficio No. 0094-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 17 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto que una vez revisado y analizado la propuesta final para el Sistema de Dosificación de Químicos y Ductería para el Sistema Eléctrico, caseta para impulsión y tablero de control principal, caseta para preparación de químicos y control neumático y; Líneas de tubería requerida, propuesta que fue coordinada y revisada por varias ocasiones por los Técnicos de INTAL CIA LTDA., contratista del proyecto, la fiscalización aprueba el Diseño de Preparación de Químicos con la finalidad que se proceda con la ejecución inmediata de estos trabajos y se continúe con los trabajos reprogramados.

2.99.- Mediante oficio No. 0095-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 18 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 5 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.100.- Mediante memorando 0175-2021-GADMJCJ-DGOPM-FISC/JACP de fecha 18 de junio del 2021 el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización del GAD Municipal remite al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal la documentación referente a la planilla No. 5 de avance de obra periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021 del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, para que se continúe con el trámite pertinente.

2.101.- Mediante oficio No-GADMJCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-0018 de fecha 18 de junio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, el pronunciamiento por parte de procuraduría Síndica Municipal referente a la colocación de tubería de 400 mm desde el tanque reservorio hasta el tanque rompe presión y que pasan obligatoriamente por terrenos particular, y una vez solucionado el inconveniente con los propietarios de los terrenos, se autoriza continuar con las actividades de acuerdo a la programación establecida.

2.102.- Mediante oficio No. 0098-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 21 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto que en atención al oficio Nro. GADMJCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-016 de fecha 16 de junio de 2021 suscrito por el Ing. Byron Javier Vélez Lucio, Director de Obras Públicas y Administrador de contrato, en la cual hace referencia a las observaciones y recomendaciones planteadas por los Técnicos de la Empresa Pública Municipal de Agua potable y Agua Servida del Cantón Jipijapa referente a los trabajos de conexión de derivación o alimentación de agua pretratada para la nueva planta de tratamiento de agua potable



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i g  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

para la ciudad de Jipijapa, una vez analizada lo propuesto por la empresa esto con la finalidad de acortar los tiempos de paralización de bombeo para el acometimiento de estos trabajos; esta fiscalización le solicita acatar las observaciones y recomendaciones planteadas y se coordine la fecha y hora con la EPMAPAS-J para la ejecución de estos trabajos.

2.103.- Mediante oficio de fecha 23 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que se encuentran por segunda ocasión en la culminación de las pruebas de estanqueidad en el tanque de reserva de hormigón armado y como se ha observado en la inspección realizada con la presencia de la fiscalización, no existen fugas de agua por las paredes del tanque, por lo que solicita la autorización correspondiente para el vaciado del tanque para continuar con los trabajos de pintura interior y exterior del tanque.

2.104.- Mediante memorándum 0038-2021-GADM CJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 24 de junio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa la documentación referente a la Planilla No. 5 de avance de obra periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra No. 5 el cual asciende a \$158.206,25 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.105.- Mediante oficio de fecha 25 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 6 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de abril de 2021 al 29 de mayo de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.106.- Mediante oficio No 0101-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 25 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le autoriza al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto el vaciado del tanque para que proceda con los trabajos de pintura interior y exterior de acuerdo a lo contratado.

2.107.- Mediante oficio de fecha 29 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le comunica a la fiscalización que se encuentran trabajando en la instalaciones de tuberías en las respectivas salidas de agua tratada, salida de lodos y salidas de rebose de cada compartición, de acuerdo a la evaluación realizada a inicios del proyecto donde se determinó incluir dentro de esta cisterna el volumen de agua para garantizar el retro lavado de la planta y suprimir la construcción de la cámara destinada para este fin, razón por lo cual entrega el diseño de salida de la cámara considerando estos detalles para su respectiva revisión y aprobación.

2.108.- Mediante oficio No. 0107-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 30 de junio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto que una vez que se ha emitido una propuesta final para la ejecución de estos trabajos de diseño de salidas de tubería de agua tratada, la misma que ha sido revisada y analizada en coordinación con los Técnicos de la Empresa contratista y la Fiscalización, en donde se justifica mediante un cálculo hidráulico el volumen requerido para el proceso de retrolavado, en razón de ello y para continuar con el proceso constructivo de instalación de tuberías de salidas de agua tratada, salida de lodos y salida de rebose de cada compartición,



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

está fiscalización aprueba el diseño propuesto y le autoriza proceder a realizar estos trabajos que son de suma importancia para que el sistema funcione de acuerdo a lo planificado.

2.109.- Mediante oficio de fecha 30 de junio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización la Planilla No 7 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2021 al 28 de junio de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.110.- Mediante oficio No. 0110-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 02 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 6 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de abril de 2021 al 29 de mayo de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.111.- Mediante oficio No. 0111-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 06 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto que la Empresa Pública de Agua Potable del Cantón Jipijapa determina y autoriza realizar trabajos de estructura para soporte de los cilindros de clora gas y colocación de balanzas electrónicas.

2.112.- Mediante oficio No. 0114-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 07 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 7 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.113.- Mediante oficio de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, comunica a la fiscalización que el Tecle Eléctrico de Cadena de 2TN, de propiedad de la Empresa Pública Municipal de agua potable presente problemas de funcionamiento, el cual en el montaje del cilindro sobre las balanzas podría ocasionar severos daños sobre los componentes electrónicos de la balanza, por lo cual informa que el sistema de cloro gas quedará instalado en su totalidad como lo indica el contrato, con la novedad que los tanques de cloro gas se utilizaran en otra posición y no sobre las balanzas, hasta que la Empresa Pública de Agua de Jipijapa gestione la reparación del Tecle y se pueda utilizar las balanzas sin el riesgo a ocasionar daños.

2.114.- Mediante oficio No 0112-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato sobre las condiciones en que se encuentra el tecle eléctrico en el área de cuarto de Cloro Gas de propiedad de la Empresa Pública Municipal de agua del Cantón Jipijapa y le solicita se comunique a los Directivos de la Empresa o a quien corresponda para que se realicen trabajos de mantenimiento de este equipo ya que en el contrato de obra no existe la reparación ni adquisición de un Tecle nuevo, mantenimiento que es necesario realizar para dejar habilitados todo el sistema tal como lo determina las especificaciones Técnicas y el contrato de obra.

2.115.- Mediante oficio No. 0116-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto, la cuantificaciones respectivas referente a las cantidades de: Policlورو de Aluminio, Polímero Coagulante, Regulador de PH y Cloruro de gas,



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec

