



Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

que se utilizaran para las pruebas de la nueva Planta Modular Compacta para el Cantón Jipijapa, esto con la finalidad de tener un respectivo registro de cantidades de químico a utilizar y determinar el material restante a entregar respecto a lo contratado.

2.116.- Mediante oficio de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite a la fiscalización el cálculo realizado por la empresa INTAL referente a las cantidades de Policloruro de Aluminio, Polímero Coagulante, Regulador de PH y Cloruro de GAS para potabilizar agua durante 6 meses con el fin de garantizar el abastecimiento necesario de químico en la puesta en marcha de la Planta de agua Potable.

2.117.- Mediante oficio No. 0118-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le autoriza al Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto, la entrega de agentes químicos para operar la planta en un periodo de seis meses de acuerdo cálculo realizado por la empresa INTAL referente a las cantidades de Policloruro de Aluminio, Polímero Coagulante, Regulador de PH y Cloruro de GAS.

2.118.- Mediante oficio de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020** le comunica al Ing. Byron Vélez Lucio, que, de acuerdo a la programación de los trabajos realizados en el contrato, le solicita se conforme la lista de personas designadas a recibir las capacitaciones correspondientes para la operación de la planta.

2.119.- Mediante oficio Nro.GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-023 de fecha 09 de julio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita al Ing. Pedro Ceballos Plaza Gerente de la Empresa Pública de Agua Potable del Cantón Jipijapa, se proceda a designar a los funcionarios de la Empresa que recibirán la capacitación correspondiente a fin de cumplir con esta actividad del contrato de obra.

2.120.- Mediante oficio de fecha 13 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020** le solicita al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato, que se conforme la Comisión Técnica para la Recepción Provisional Parcial una vez culminados los trabajos contratados con la Ampliación de la Nueva Planta de Agua Potable, procedimiento necesario para dar inicio a los trabajos determinados en el mejoramiento de la Planta actual de acuerdo a los rubros contractuales y del contrato complementario.

2.121.- Mediante memorándum 0055-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 14 de julio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa la documentación referente a la Planilla No. 6 de avance de obra periodo comprendido entre el 30 de abril de 2021 al 29 de mayo, autorizando el pago por el monto de la Planilla de avance de obra No. 6 el cual asciende a \$216.728,22 USD Más IVA y menos descuentos de ley, a nombre de la Contratista Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA.

2.122.- Mediante memorándum 0057-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 14 de julio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita a la fiscalización se informe si lo solicitado por la empresa contratista quien está solicitando La Recepción Provisional Parcial de la obra es procedente en función del cumplimiento de las actividades dentro de los plazos del contrato de obra.

2.123.- Mediante oficio No 0130-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 14 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 7 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 30 de mayo de 2021 al 28 de junio de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.124.- Mediante oficio No 0120-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 16 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica al Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato, que en atención a lo solicitado por la contratista de los trabajos contratados que se conforme la Comisión Técnica para la Recepción Provisional Parcial de la obra, una vez que los trabajos contratados en lo que tiene que ver con la construcción de la Nueva Planta Compacta de agua potable de 75 lps, se encuentran totalmente terminados, por lo que la Fiscalización considera viable se conforme la Técnica para que se proceda con la suscripción de la Entrega Provisional Parcial de los rubros o actividades contratadas y terminadas.

2.125.- Comprobado por la Comisión Técnica Nominada por el Dr. Luis Gencón Cedeño, alcalde del cantón jipijapa y conformada por el Ing. Byron Vélez Lucio, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal -Administrador del Contrato, Miembro de la Comisión; El Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización Municipal, Miembro de la Comisión; la Ing. Anita Nieto Camposano en representación del GAD Municipal del Cantón jipijapa y nominada por el señor Alcalde; el Ing. Johnny Reyes López en calidad de Fiscalizador – Observador del Proyecto; y por otra parte la Ing. Carlota Salinas Torres en su calidad de **Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, Contratista de la obra, ha ejecutado los trabajos Contratados conforme a las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal, con fecha 19 de julio de 2021 suscriben la respectiva Acta de Entrega Recepción Provisional Parcial de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**,

2.126.- Con fecha 16 julio del año 2021 se suscribe el Contrato Complementario (creación de rubros nuevos) al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**.

2.127.- Mediante oficio de fecha 28 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite al Ing. Johnny Reyes López Fiscalizador de la obra la Planilla No 8 de Avance de Obra del periodo comprendido entre el 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.128.- Mediante oficio No 0123-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 31 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No 8 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.129.- Mediante oficio de fecha 03 de agosto del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE**



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 8 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.130.- Mediante oficio No. 0141-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 10 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**" Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**", devuelve la documentación por segunda vez referente a la Planilla No. 8 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.131.- Mediante oficio de fecha 16 de agosto del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**" Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 8 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.132.- Mediante oficio No. 0146-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 20 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**", remite al Ing. Julio Cedeño Pincay Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 8 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.133.- Mediante oficio de fecha 26 de agosto del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**" Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," remite al Ing. Johnny Reyes López Fiscalizador de la obra la Planilla No. 9 de Avance de Obra del periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 al 26 de agosto de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.134.- Mediante oficio No. 0150-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 27 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**" Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**", devuelve la documentación referente a la Planilla No. 9 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.135.- Mediante oficio No 0148-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 30 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**", le comunica al Ing. David Aragundi Superintendente de obra que en atención al memorándum No. 0217-2021-GADMCJ-FIS/ACP de fecha 30 de agosto de 2021 remitido por el Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe de Fiscalización Municipal en la cual le comunica a esta fiscalización que en atención al memorándum 0065-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL del 30 de agosto del 2021, suscrito por el Ing. Byron Javier Vélez Lucio, Director de Gestión Obras Públicas Municipal – Administrador de Contrato, en el que indica que una vez revisada la Planilla de Avance de obra No. 8 (Liquidación de Rubros Contractuales), de la obra en referencia, verificó que los periodos de la Planilla no están correctos de acuerdo a la Ampliación de plazo No. 2 aprobada por la máxima autoridad institucional, por lo que devuelve el expediente para que se consideren las observaciones emitidas por el Administrador de contrato.

2.136.- Mediante oficio No. 0153-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 31 de agosto del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**", una vez que la



Alcaldía  
**Jipijapa**

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

contratista realizara las correcciones a las observaciones hechas por el Administrador de contrato, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 8 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.137.- Mediante oficio de fecha 03 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 9 de Avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 al 26 de agosto de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.138.- Mediante oficio No 0157-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 10 de septiembre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**", devuelve por segunda vez la documentación referente a la Planilla No. 9 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.139.- Mediante oficio de fecha 17 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 9 de Avance de obra complementaria del periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 al 26 de agosto de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.140.- Mediante oficio No 0164-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 20 de septiembre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 9 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 29 de julio de 2021 al 26 de agosto de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.141.- Mediante oficio de fecha 23 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," le comunica al Ing. Byron Vélez Lucio Administrador de Contrato que aprovechando los trabajos que se están realizando en el mejoramiento de la planta están apoyando en el funcionamiento de la misma de acuerdo a los requerimientos del personal de la empresa de agua que está operando la planta nueva. En este seguimiento diario se ha observado que, durante los periodos de paralización de la planta al no tener operatividad y mantenimiento operativo, provoca el deterioro de varios de los elementos instalados en la obra, y que de continuar con esto podría acortar la vida útil de los mismos o provocar daños no atribuibles a la garantía.

2.142.- Mediante oficio de fecha 27 de septiembre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**," remite al Ing. Johnny Reyes López Fiscalizador de la obra la Planilla No. 10 de Avance de Obra del periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 al 25 de septiembre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.143.- Mediante oficio No. 0170-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 29 de septiembre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**", devuelve la documentación referente a la Planilla No. 10 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.



Alcaldía  
**Jipijapa**

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2.144.- Mediante oficio de fecha 01 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización, remite la Planilla No. 10 de Avance de obra complementaria del periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 al 25 de septiembre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.145.- Mediante oficio s/n de fecha 07 de octubre del 2021 el Ing. Pablo Álvarez Willches en su Calidad de nuevo Gerente General de la Empresa Intal Cía. Ltda. le solicita al Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de Contrato y Director de Obras Públicas Municipal se conforme la comisión Técnica para la recepción provisional una vez culminados los trabajos contratados en lo que se refiere al mejoramiento de la planta actual.

2.146.- Mediante memorando 0075-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 07 de octubre del 2021 el Ing. Byron Vélez Lucio, Administrador de contrato y Director de Gestión de Obras Públicas Municipal le solicita a la fiscalización se comunique si lo solicitado por la empresa contratista referente a la Recepción Provisional del contrato complementario es procedente.

2.147.- Mediante oficio s/n de fecha 07 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi en su Calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. Remite al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra la Planilla Única de Rubros Nuevos de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, del periodo comprendido entre el 29 de junio del 2021 al 13 de julio del 2021, para su análisis y revisión correspondiente.

2.148.- Mediante oficio No 0174-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 08 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve por segunda vez la documentación referente a la Planilla No. 10 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.149.- Mediante oficio de fecha 11 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite al Ing. Johnny Reyes López Fiscalizador de la obra la Planilla No. 11 de Avance de Obra del periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2021 al 11 de octubre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.150.- Mediante oficio de fecha 12 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla Única de Rubros Nuevos, del periodo comprendido entre el 29 de junio del 2021 al 13 de julio del 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.151.- Mediante oficio de fecha 15 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite por segunda vez la Planilla No. 10 de Avance de obra complementaria del periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 al 25 de septiembre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.152.- Mediante oficio s/n de fecha 18 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi, en su Calidad de Superintendente de obra de la Empresa Intal Cía. Ltda. le comunica al Ing. Byron Vélez Lucio



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Administrador de Contrato el cambio de representante legal de la empresa Industria Tecnológicas Álvarez Intal Cía. Ltda., a partir del 04 de octubre, para lo cual adjunta documentación que sustenta dicho cambio.

2.153.- Mediante oficio N° 0190-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 18 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve la documentación referente a la Planilla No. 11 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.154.- Mediante oficio No. 0191-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 18 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, remite al Ing. Julio Cedeño Pincay, Jefe De Fiscalización Mcpl. La Planilla No. 10 corregida de avance de obra del periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 al 25 de septiembre de 2021, para que se continúe con el trámite de pago correspondiente.

2.155.- Mediante memorando 0083-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 19 de octubre de 2021 el Ing. Byron Vélez Lucio Administrador de Contrato le da a conocer al Dr. Luis Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa el nombre del Ing. Pablo Esteban Álvarez Wilches como el nuevo Gerente General de la Empresa Industria Tecnológicas Álvarez Intal Cía. Ltda., designado como representante legal a partir del 04 de octubre, para lo cual adjunta documentación que sustenta dicho cambio.

2.156.- Mediante oficio de fecha 22 de octubre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite la Planilla No. 11 de Avance de obra complementaria del periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2021 al 11 de octubre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

2.157.- Mediante oficio No 0193-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 25 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le remite al Administrador de contrato el Acta Recepción de Entrega de Equipos de Laboratorio adquiridos por la Empresa Contratista de acuerdo al contrato de obra suscrito, para los respectivos Análisis Químicos en la Planta De Tratamiento De Agua De San Manuel, cuyo detalle fue el siguiente:

MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HACH	Turbidímetro Portátil (2100Q01)	1.00
HACH	Colorímetro Portátil (DR900)	1.00
HACH	Medidor Portátil (HQ40D) Multiparámetro de PH, TEMO, COND, LDO	1.00
HACH	Electrodo (PHC10101) de PH lleno de gel, con cable 1 metro	1.00
HACH	Electrodo (CDC40101) de Conductividad, con cable 1 metro	1.00
HACH	Electrodo (LDO10101) de Oxígeno Disuelto, con cable 1 metro	1.00
JP SELECTA	Destilador de Agua 4L (AQUASEL 4)	1.00

2.158.- Mediante oficio No. 0194-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 29 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA**



Alcaldía  
**Jipijapa**

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, devuelve por segunda vez la documentación referente a la Planilla No. 11 de avance de obra para que se realicen las respectivas correcciones a las observaciones realizadas por la fiscalización.

2.159.- Mediante oficio No. 0195-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 25 de octubre del 2021 el Ing. Johnny Reyes López fiscalizador del Contrato Complementario de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, le remite al Administrador de contrato el Acta Recepción de Entrega de Equipos ubicados en el Mejoramiento y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable ubicadas en el sitio San Manuel del Cantón Jipijapa, cuyo detalle fue el siguiente:

#	MARCA	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	ESTADO
1	IWAKI	Bomba electrónica dosificadora de químicos	u.	9.00	NUEVO
2	KIRLOS KAR	Generador de 115 Kva KIRLOSKAR con tablero de transferencia	u.	1.00	NUEVO
3	WEG	Moto-Reductor 0.75 hp	u.	3.00	NUEVO
4	WEG	Sistema de agitación de químicos (motor 1hp)	u.	4.00	NUEVO
5	INTAL	Tablero de Control de sistema de químicos.	u.	1.00	NUEVO
6	WEG	Bomba termoplástica centrífugas de 2 hp con radares de nivel	u.	4.00	NUEVO
7	BAXTRAN	Balanza electrónica de 2 Ton con tablero digital	u.	4.00	NUEVO
8	HYDRO INSTRUMENTS	Sistema de dosificación con switch over instalados en tanques de cloro gas	u.	2.00	NUEVO
9	INTAL	Tablero de control general	u.	1.00	NUEVO
10	SCHUZ	Compresor 5 hp trifásico	u.	2.00	NUEVO
11	INTAL	Tablero de control eléctrico para purgas de lodos	u.	3.00	NUEVO
12	INTAL	Tablero de control eléctrico para filtros	u.	3.00	NUEVO
13	FUJI	Macromedidores electromagnéticos	u.	2.00	NUEVO
14	WEG	Bomba de 40 HP para retrolavado	u.	2.00	NUEVO
15	EBARA	Bomba de 3 HP sistema antiguo cloro gas	u.	3.00	NUEVO
16	HYDRO INSTRUMENTS	Cabezal y Rotámetro parte del Sistema de dosificación con switch over cada uno en su caja respectiva.	u.	2.00	NUEVO

2.160.- Mediante oficio de fecha 05 de noviembre del 2021 el Ing. David Aragundi Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, y una vez que fueron realizadas las correcciones respectivas observadas por la fiscalización remite por segunda vez la Planilla No. 11 de Avance de obra complementaria del periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2021 al 11 de octubre de 2021 para su análisis, revisión y aprobación correspondiente.

### 3.- CLÁUSULA TERCERA: Objeto del Contrato. -

3.1. El contratista se obligó para con el Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción la construcción del Contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO**



Alcaldía  
**Jipijapa**

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA** Cód. Proc. LICO-GMJ-DOP-5-2020" se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos y especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de ejecución de obra, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales respetando la normativa legal aplicable.

#### 4.- CLÁUSULA CUARTA: Condiciones generales de ejecución. -

4.1.- Los trabajos se ejecutaron sin inconvenientes durante el proceso constructivo en los plazos y días de intervención, la contratista solicitó dos ampliaciones de Plazo los mismo que fueron analizados por la fiscalización y puesta en conocimiento al Administrador de Contrato y este a su vez comunicó del particular a la máxima autoridad del Cantón Jipijapa el mismo que aprobó las respectivas ampliaciones al plazo contractual; el contratista atendió todas las observaciones de la administración y de la fiscalización del contrato, al igual que lo solicitado por el GADMC Jipijapa.

#### 5.- CLÁUSULA QUINTA: Condiciones operativas-

5.1.- El personal técnico contó con los equipos adecuados para el correcto desarrollo de la obra, tanto en lo que tiene que ver con la seguridad industrial como en la ejecución misma de los trabajos. La participación de los técnicos vinculados en los procesos de ejecución fue satisfactoria, demostrando responsabilidad y conocimiento para el tipo de intervención contratada.

#### 6.- CLÁUSULA SEXTA: Liquidación de Cantidad de Obra. -

6.1.- Las cantidades ejecutadas en la obra se recogen en las Planillas de Avance de Obra No1, Planilla de Avance de Obra No 2, Planilla de Avance de Obra No 3, Planilla de Avance de Obra No 4, Planilla de Avance de Obra No 5, Planilla de Avance de Obra No 6, Planilla de Avance de Obra No 7, Planilla No 8, Planilla No 9, Planilla No 10 y Planilla No 11 Final del Contrato Principal de obra.

#### 7.- CLÁUSULA SÉPTIMA: Garantía. -

7.1.- Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato Complementario que se rindió por el valor 5% del monto del contrato, que corresponde al valor de \$ 107.431,02.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del Contrato.

#### 8. CLÁUSULA OCTAVA: Liquidación de Plazos. -

8.1.- La Obra fue Contratada para realizarla en un plazo de 180 Días calendarios, proyecto que tuvo dos ampliaciones de plazo con sus respectivas Reprogramaciones de obra por varias razones, las mismas que fueron puesta de manifiesto al administrador de contrato para su análisis y las mismas fueron aprobadas por la máxima autoridad, de acuerdo a lo determinado en el contrato y en Cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública.

Fecha de Contrato:	noviembre 30 del 2020
Plazo Contractual:	180 días calendarios.
Fecha de anticipo:	Este Proyecto no contemplo anticipo de obra
Fecha designación de Fiscalización:	noviembre 30 del 2020
Fecha Orden inicio de trabajos:	noviembre 30 del 2020
Fecha terminación Plazo Contractual:	mayo 29 del 2021

Días laborados por el contratista:



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y v  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1.- (Periodo: 30 de noviembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020)  
Días laborados por el contratista: 30 días laborados

2.- (Periodo: 31 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

3.- (Periodo: 30 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

4.- (Periodo: 01 de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

5.- (Periodo: 31 de marzo de 2021 al 29 de abril de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

6.- (Periodo: 30 de abril de 2021 al 29 de mayo de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

Mediante oficio No-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-0011 de fecha 11 de mayo del 2021 el Ing. Byron Vélez Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: *LICO-GMJ-DOP-5-2020*, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, sobre la aprobación por la máxima Autoridad del Cantón Jipijapa, a la solicitud presentado para la ampliación de plazo No. 1 por un lapso de 45 días requeridos después del 29 de mayo de 2021 y que culminaría el 13 de julio de 2021.

7.- (Periodo: 30 de mayo de 2021 al 28 de junio de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

Mediante oficio No-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL-2021-0015 de fecha 14 de junio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: *LICO-GMJ-DOP-5-2020*, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le comunica a la Ing. Carlota Salinas Torres, Gerente General Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA Contratista de la obra, sobre la aprobación por la máxima autoridad del Cantón Jipijapa, a la solicitud presentada por la contratista para la ampliación de plazo No 2 por un lapso de 90 días requeridos después del 13 de julio de 2021 y que culminará el 11 de octubre de 2021 y al mismo tiempo la reprogramación N°3 del cronograma valorado y de actividades de obra.

8.- (Periodo: 29 de junio de 2021 al 28 de julio de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

9.- (Periodo: 29 de julio de 2021 al 26 de agosto de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

10.- (Periodo: 27 de agosto de 2021 al 25 de septiembre de 2021)

Días laborados por el contratista: 30 días laborados

11.- (Periodo: 26 de septiembre de 2021 al 11 de octubre de 2021)

Días laborados por el contratista: 15 días laborados

Total, días laborados por el contratista: 315 días calendarios

En consecuencia, la obra fue culminada dentro de las Ampliaciones de plazo solicitada por la contratista justificada por la fiscalización, y autorizadas por la máxima autoridad del cantón jipijapa.



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#### 9.-CLÁUSULA NOVENA: Liquidación Económica. -

9.1 El monto del contrato original fue de \$ 2.148.620,4651 dólares el mismo que fue ejecutado por rubros realmente ejecutados, más el 5% por aumento de volúmenes de obra, más 8% de Contrato Complementario y más el 2% por Rubros Nuevos (modalidad Costo más Porcentaje) dando un monto total de \$ 2.468.528,65 dólares, con un acumulado total del 114.89% de acuerdo al siguiente detalle:

#### DETALLES DE PAGOS EFECTUADOS: (Contrato Normal de obra)

<b>TOTAL, PLANILLA No 1 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 98.613,52
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 2 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 288.765,41
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 3 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 132.564,86
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 4 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 538.817,09
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 5 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 158.206,25
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 6 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 216.728,22
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00
<b>TOTAL, PLANILLA No 7 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 433.458,19
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

*P* *d*



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

<b>TOTAL, PLANILLA No 8 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 236.813,19
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

<b>TOTAL, PLANILLA No 9 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 2.013,19
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

<b>TOTAL, PLANILLA No 10 DE AVANCE DE OBRA</b>		\$ 15.843,00
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

<b>TOTAL, PLANILLA No 11 FINAL DE OBRA</b>		\$ 26.797,54
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

#### DETALLES DE PAGOS EFECTUADOS: (Contrato Complementario de obra 8% del Monto total del Contrato de obra)

<b>TOTAL, PLANILLA No 1 DE AVANCE DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>		\$ 63.681,05
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

<b>TOTAL, PLANILLA No 2 DE AVANCE DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>		\$ 61.619,24
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

<b>TOTAL, PLANILLA No 3 FINAL DE OBRA – CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>		\$ 45.431,365
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra)	0%	\$ 0.00

#### DETALLES DE PAGOS EFECTUADOS: (Planilla Única por Rubros Nuevos 2% Modalidad Costo más Porcentaje)



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL, PLANILLA UNICA POR RUBROS NUEVOS		\$ 41.763,67
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra	0%	\$ 0.00

#### DETALLES DE PAGOS EFECTUADOS: (Planilla Única por Diferencia de Cantidades de obra 5% del Monto Total del Contrato)

TOTAL, PLANILLA UNICA POR DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA		\$ 107.412,86
Amortización del Anticipo: (el contrato no contempla anticipo de obra	0%	\$ 0.00

El Departamento de Contabilidad podrá efectuar los descuentos que sean necesarios enmarcado en la Ley

#### 10.-CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS. -

10.1.- En atención a lo dispuesto en el contrato **LICO-GMJ-DOP-5-2020** en su cláusula décima, durante el periodo de ejecución del contrato **NO** existieron incumplimientos de parte del contratista por ende no hay multa que posea sustento para su aplicación.

#### 11.-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Reajuste de precios. -

11.1.- El presente contrato de obra no considera ningún tipo de reajuste de precios, esto por renuncia expresa del contratista de obra.

#### 12.-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA. -

12.1.- Mediante oficio de fecha 13 de julio del 2021 el Ing. David Aragundi, Superintendente de obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020** le solicita al Ing. Byron Vélez, Ex Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato, que se conforme la Comisión Técnica para la Recepción Provisional Parcial una vez culminados los trabajos contratados con la Ampliación de la Nueva Planta de Agua Potable, procedimiento necesario para dar inicio a los trabajos determinados en el mejoramiento de la Planta actual de acuerdo a los rubros contractuales y del contrato complementario.

12.2.- Mediante memorándum 0057-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BJVL de fecha 14 de julio del 2021 el Ing. Byron Vélez, Ex Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato: **LICO-GMJ-DOP-5-2020**, cuyo objeto de contrato es: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**, le solicita a la fiscalización se informe si lo solicitado por la empresa contratista quien esta está solicitando La Recepción Provisional Parcial de la obra es procedente en función del cumplimiento de las actividades dentro de los plazos del contrato de obra

12.3.- Mediante oficio No 0120-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 16 de julio del 2021 el Ing. Johnny Reyes López, fiscalizador de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE**



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i o  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA**", le comunica al Ing. Byron Vélez, Ex Director de Gestión de Obras Públicas Municipal en su calidad de Administrador de Contrato, que en atención a lo solicitado por la contratista de los trabajos contratados que se conforme la Comisión Técnica para la Recepción Provisional Parcial de la obra, una vez que los trabajos contratados en lo que tiene que ver con la construcción de la Nueva Planta Compacta de agua potable de 75 lps, se encuentran totalmente terminados, por lo que la Fiscalización considera viable se conforme la Técnica para que se proceda con la suscripción de la Entrega Provisional Parcial de los rubros o actividades contratadas y terminadas.

12.4.- Mediante memorándum No 1762-2021-GADMCJ/LAGC de fecha 16 de julio de 2021 el Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa designa como técnico para conformar la comisión de recepción provisional parcial del contrato No. LICO-GMJ-FOP-5-2020 a la Ing. Anita Nieto Campozano, Supervisora de obras civiles de la Dirección de Obras Públicas.

12.5.- El Acta de Entrega Recepción Parcial de Obra fue suscrita a los diecinueve días del mes de julio del 2021.

#### **13.- CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Inspección para suscripción del Acta Provisional del Contrato Principal de obra. -**

13.1.- Mediante memorándum No 2785-2021-GADMCJ/LAGC de fecha 14 de octubre de 2021 el Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa designa como técnico para conformar la comisión de recepción provisional de obra del contrato No. LICO-GMJ-FOP-5-2020 a la Ing. Anita Nieto Campozano, Supervisora de obras civiles de la Dirección de Obras Públicas.

13.2.- Constituida la Comisión en el sitio de la obra ejecutada, se realiza la inspección de los trabajos comprobándose que han sido concluidos los trabajos del Contrato Principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020**", dejando constancia que su responsabilidad es para la Recepción los mismos; y, que la ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás obligaciones contraídas son por su cuenta y riesgo del contratista verificado y aprobado por la fiscalización, encontrándose la obra en buen estado.

#### **14.- CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Cumplimiento de las obligaciones contractuales. -**

14.1.- Luego de realizada la inspección física de la obra en base y conocimiento de toda la documentación contractual y anexos que han formado parte integrante de este Contrato en el transcurso de ejecución de la obra, se deja constancia de lo siguiente:

14.2.- Que se recibe del contratista la obra contratada de acuerdo con lo requerido por el GADMC Jipijapa, y las partes manifiestan estar de acuerdo con la liquidación de áreas y los volúmenes de obra ejecutados.

14.3.- El contratista, no obstante, a la suscripción del Acta de Recepción Provisional de obra y a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva.

#### **15.-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Recepción Provisional. -**

15.1.- Mediante memorándum No 2895-2021-GADMCJ/LAGC de fecha 22 de octubre de 2021 el Dr. Luis Alberto Gencón Cedeño, Alcalde del Cantón Jipijapa designa a la Ing. Anita Liliana Nieto Campozano, Supervisora de Obras Civiles de la Dirección de Obras Públicas para que conforme la comisión Técnica para la suscripción del Acta de Recepción Provisional del contrato No. LICO-

P.e



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i o y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GMJ-DOP-5-2020 de la obra: Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"**.

15.2.- Comprobado por la Comisión que el contratista Empresa INTAL CIA. LTDA. representada por el Ing. Pablo Esteban Álvarez Willches Gerente General de la Empresa INTAL, ha ejecutado los trabajos Complementarios conforme a las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Dirección de Gestión de Obras Públicas Municipal, la Comisión en nombre de la Municipalidad, procede a recibir de manera Provisional la obra: Contrato Complementario al contrato principal de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA"** Cód. Proc. **LICO-GMJ-DOP-5-2020** en la Ciudad de Jipijapa a los veinte días del mes de octubre del 2021.

#### 16.-CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Solicitud para Recepción Definitiva de Obra. -

16.1.- Mediante oficio de fecha 07 de abril del 2022 el Ing. Pablo Álvarez Gerente General de la Empresa INTAL CIA LTDA. Contratista de la obra, solicita al Ing. Bosco Intriago Álvarez, Director de Obras Públicas Municipal y Administrador de Contrato, se conforme la comisión Técnica para que se proceda con la Recepción Definitiva, ya que el día 20 del mes de abril de 2022 habrían transcurrido 6 meses desde la suscripción del acta recepción provisional de los trabajos contratados en ambos contratos.

16.2.- Mediante memorando 002-2021-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADM-BAIA de fecha 08 de abril de 2022 el Ing. Bosco Intriago Álvarez, Director de Obras Públicas Municipales, le solicita al Ing. Johnny Reyes López, Fiscalizador de la obra lo siguiente:

"En atención al contenido del oficio S/N suscrito por el Ing. Pablo Álvarez, Gerente General de INTAL CIA. LTDA., Contratista del proceso LICO-GMJ-DOP-5-2020, cuyo objeto es el: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Jipijapa, quien solicita se conforme la Comisión técnica para la recepción definitiva, ya que el 20 de abril de 2022 habrán transcurrido seis meses desde la suscripción del acta provisional de los trabajos contratados en ambos contratos.

"En función del antecedente expuesto, solicito a usted informar a esta Administración de Contrato si es procedente continuar con el proceso de RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA, en función de Lo informado por la contratista.

16.3.- Mediante oficio 0120-JHRL/DGOPM/FISC de fecha 18 de abril de 2022, el Ing. Johnny Reyes López, quien estuvo a cargo de la Fiscalización de la Obra. Realiza un informe técnico en donde comunica que:

"En razón de que los trabajos de Construcción de La Nueva Planta Modular Compacta de 75 LPS, y demás actividades que forman parte del Contrato de Obra, suscrito el 30 de noviembre del 2020 por la Empresa **Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, se encuentran totalmente terminados y amparado a lo que determina Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que en el capítulo VI de las Recepciones y la Liquidación de obra, y el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública capítulo VI de las Recepciones y la Liquidación de obra, la fiscalización consideró viable se conforme la comisión técnica para que se proceda con la suscripción de Entrega Recepción Definitiva tanto para el contrato original como para el Contrato Complementario, ya que las dos obras se encuentran totalmente terminadas".

16.4.- Mediante memorándum 004-2022-GADMCJ-DGOPM-LICO5-ADN-BAIA de fecha 19 de abril de 2022, el Ing. Bosco Intriago Álvarez, Director de Obras Públicas Municipal (E), solicita al Dr. Luis Gencón Cedeño, Alcalde del cantón Jipijapa, se designe al funcionario que conformará la Comisión



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i o u  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Técnica de Recepción Definitiva del referido proceso, esto en cumplimiento a lo estipulado en el Art. 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública (LOSNC), en cumplimiento del proceso contractual.

16.5.- Mediante memorándum No 1239-2022-GADMCJ/LAGC de fecha 20 de abril de 2022, el Dr. Luis Gencón Cedeño, Alcalde del cantón Jipijapa, designa como técnico para conformar la comisión de recepción definitiva del Contrato No. LICO-GMJ-DOP-5-2020, a la Ing. Anita Liliana Nieto Campozaño, para que conforme la Comisión Técnica que tiene el encargo de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de la obra.

#### **17.-CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - INSPECCIÓN REALIZADA EN EL SITIO DE LA OBRA Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA.**

17.1.- Nominada la comisión Técnica por la máxima autoridad del Cantón Jipijapa, y previa la coordinación con el contratista de la obra, con fecha jueves 05 de mayo de 2022 se realiza la inspección de rigor con la finalidad de constatar cada uno de los trabajos contratados y realizados, del cual se determinaron las siguientes observaciones

- a) En términos generales los trabajos realizados en el "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Jipijapa" se encuentran en buen estado, los equipos se encuentran funcionando y prestando el servicio para la que fue diseñada.
- b) Se detectó que una válvula de salida de agua tratada se encuentra fuera de servicio, por lo tendrá que ser revisada, reparada o en todo caso remplazada.
- c) Dos bobinas que forman parte del actuador neumático y que forman parte del módulo 1 y 3 se encuentran dañado, por lo que tendrán que ser remplazados.
- d) Se determinó que la transferencia automática del generador eléctrico no está funcionando de acuerdo a lo esperado, por lo que se tendrá que realizarse una revisión completa del sistema eléctrico.
- e) Un reflector existente en la cámara de válvula se encuentra dañado, por lo que tendrá que ser remplazado.
- f) En el área de fabricación de químicos, se detectó que hay fugas en las válvulas de paso de 2", por lo que tendrán que ser remplazados.
- g) Se detectó que en la losa de cimentación donde se encuentran instalados las plantas modular compacta en época invernal se acumula una gran cantidad de agua, por lo que es prioritario la evacuación de la misma ya que esta agua perjudica la estructura metálica donde está colocado el Desarenador, por lo tanto, se tendrá que realizarse un pequeño canal abierto con la finalidad de evacuar las aguas estancadas.
- h) En lo referente al Equipo de pesaje/báscula instalados por la contratista para el pesaje de los cilindros de cloro gas, se observó que en una de las unidades instaladas, su visor digital (Baxtram BR15) presenta un código "oL-", el cual no está registrando el peso de la carga; probablemente por descalibración. La contratista procederá con la revisión de los equipos instalados para su revisión y calibración.

#### **18.-CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.**

18.1.- La fiscalización comunicó a la Empresa contratista las observaciones realizadas por la comisión técnica, razón por la cual inmediatamente se procedió a atender las observaciones



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429



@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

realizadas y se corrigieron los literales: b), c), e), f), g) y h)., trabajos que fueron supervisados por la fiscalización y por el Ing. David Aragundi quien estuvo a cargo de la Superintendencia de obra.

18.2.- En lo que respecta al literal d), se observó que: la transferencia automática del generador eléctrico no está funcionando de acuerdo a lo esperado, por lo que se tendrá que realizarse una revisión completa del sistema eléctrico, razón por lo cual se solicitó se emita un informe técnico comunicando sobre los trabajos que se han llevado a efecto por parte del proveedor referente a la revisión del generador Eléctrico para que funcione óptimamente la transferencia automática.

#### 19.-CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL GENERADOR ELECTRIC POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

19.1.- Mediante oficio de fecha 22 de junio del 2022 y en relación a los trabajos de revisión y mantenimiento del GENERADOR ELÉCTRICO KIRLOSKAR KG115WS el Ing. David Aragundi Superintendente de la Obra, le comunica al Ing. Johnny Reyes López quien estuvo a cargo de la fiscalización lo siguiente:

*"Como es de su conocimiento, hemos concluido con los trabajos de reparación del GENERADOR ELÉCTRICO KIRLOSKAR KG115WS el cual se encuentra totalmente operativo para abastecer de energía en los casos de pérdida de energía de la red pública. En los trabajos realizados se efectuaron las pruebas correspondientes de funcionamiento con carga y al vacío del generador, determinando la operatividad de las plantas con la energía suministrada en su totalidad por el generador, sin encontrarse con inconvenientes en los equipos de ambas plantas, así como la funcionalidad de la transferencia automática la cual se debió cambiar el tablero de transferencia automática como usted pudo constatar."*

Los técnicos de la empresa proveedora en los análisis que se realizaron estas semanas en todos los componentes del equipo, determinaron las posibles causas del daño de los equipos, siendo estos:

**1. Variaciones de voltajes en la red pública:**

Casos fortuitos como rayos, tormentas eléctricas u otras que hayan afectado directamente la línea de energía pública provocando fuertes variaciones de voltajes que afectan directamente al generador. (No incluye garantía)

**2. Incorrecta manipulación de la transferencia manual:**

Accionar el mecanismo de transferencia manual sin haber girado el switch en la posición de manual por parte del personal (NO incluye garantía)

**3. Motor de 40hp en arranque directo**

En la planta antigua existe un compresor de aire utilizado para realizar los retrolavado, el cual en su estructura tiene un motor de 40 HP en arranque directo, lo que genera picos de arranques que exceden los amperajes del generador induciendo a emitir una alerta al tablero del generador por este suceso.

#### RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA.

En cada una de estas observaciones se realizaron las siguientes recomendaciones:

**1. Variaciones de voltajes en la red pública:**

Instalar un breaker de segmentación en la línea directa entre el transformador y el generador para proteger los componentes del generador sensibles a las variaciones súbitas de energía.

**2. Incorrecta manipulación de la transferencia manual:**

Realizar las maniobras de transferencia manual de acuerdo a lo capacitado, en recomendación en supervisión de los técnicos eléctricos de la empresa.



Alcaldía  
Jipijapa

Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i g y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#### 3. Motor de 40hp en arranque directo

*Tomar las medidas correctivas que permitan controlar los picos de arranques del motor, tal como indicó conocer el técnico eléctrico de la empresa y ha hecho conocer a sus superiores sobre este caso, y mientras se solucionen, no utilizar el compresor de aire cuando el generador sea fuente de energía de la planta.*

*"Por lo mencionado anteriormente, cabe destacar que en ninguno de los casos la empresa proveedora del generador permitió aplicar la garantía del equipo, ocasionando que los gastos de reparación de los elementos sean asumidos por esta única vez por nuestra empresa, ya que al estar comprometidos con el buen funcionamiento de la planta y en aras de prevalecer el prestigio y reputación de la empresa decidimos efectuar tales reparaciones, pero como indican los informes de los técnicos estos daños no son imputables al estado original del equipo ni a los trabajos de instalación efectuados por la empresa, por lo que solicitamos gestionar con quienes correspondan, la aplicación de estas recomendaciones a fin de no volver a tener los mismos problemas los cuales con anticipación nos deslindamos al no ser responsabilidad nuestra.*

#### 20.-CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL SITIO SAN MANUEL.

20.1.- En respuesta al Oficio-0013-2022-GADM CJ-DOP-FISC-JHRL, donde la fiscalización pidió: **"solucionar los problemas del generador y realizar una capacitación adecuada para el manejo del mismo"**, le informo que los técnicos eléctricos de la Empresa contratista, realizaron las capacitaciones correspondientes a todo el personal seleccionado por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, siendo estos todos los operadores de las plantas y el técnico eléctrico de la empresa, que se demostrara en el archivo adjunto e este informe; con la constancia física con firma de participación de las capacitaciones realizada en la cual la fiscalización da fe de la capacitación realizada.

#### 21.- CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LA FISCALIZACIÓN RECOMIENDA SE CONTINUE CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

21.1.- Una vez que se ha procedido a subsanar todas las observaciones realizadas por la comisión técnica Municipal, por parte de la Empresa **Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, el generador eléctrico se encuentra en óptimas condiciones, la transferencia automática del generador eléctrico funciona de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y se han realizado las capacitaciones correspondientes para el manejo adecuado del generador, esta fiscalización recomienda se continúe con el proceso de RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.

#### 22.-CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Recepción Definitiva de Obra.

22.1.- Comprobado por la Comisión Técnica que la Empresa **Industrias Tecnológicas Álvarez INTAL CIA LTDA**, contratista de la obra ha ejecutado los trabajos conforme a las especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección de Gestión de Obras Públicas, la Comisión en nombre de la Municipalidad, procede recibir de manera Definitiva la obra a satisfacción.

22.2.- Cualquier daño o situación presente en las áreas intervenidas de acuerdo a los rubros contractuales el contratista, desde su recepción definitiva estará sujeta de conformidad a lo que establecen las leyes, reglamentos y normas ecuatorianas con referencia a la vida útil de construcción y servicio de la obra, dejando constancia de que es responsabilidad del Contratista vicios ocultos de construcción que pudiera presentarse.

#### 23.- CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: Devolución. -

23.1.- Una vez que el GAD Jipijapa, representada por la comisión indicada en la cláusula primera, proceder a recibir en forma Definitiva la obra, debe devolver las garantías tal como lo indica la ley



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

f t i g y  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec







Dr. Luis Gencón Cedeño  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023


# MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN JIPIJAPA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO


### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

de Contratación Pública, además, se recomienda cancelar cualquier pago que se adeude al contratista.


Para constancia de lo actuado y en señal de aceptación firman los comparecientes en ocho original (8) y tres (3) copias de igual tenor y efecto legal, en la Ciudad de Jipijapa a los once días del mes de julio del 2022.

  
Ing. Bosco Intriago Alvarez  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MCPL. (E)  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
Ing. Anita Nieto Campo  
DELEGADA DEL GAD MCPL. CANTÓN JIPIJAPA  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
Ing. Julio Cedeño Pincay  
JEFE DE FISCALIZACIÓN MCPL  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

  
Ing. Pablo Esteban Alvarez Willches  
CONTRATISTA DE LA OBRA  
Gerente General INTAL CIA. LTDA.

  
Ing. Johnny Reyes López  
FISCALIZADOR - OBSERVADOR

INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS  
ALVAREZ

 **Intal** Cia. Ltda.



Sucre y Montalvo  
info@jipijapa.gob.ec  
(+593) 52600429

  
@municipiojipijapa  
www.jipijapa.gob.ec

