



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DEFINITIVA

DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE GALÁPAGOS"

INTERVINIENTES:

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno a los veinte y nueve días del mes de agosto de dos mil catorce, intervienen por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL representados por la comisión delegada por el Alcalde e integrada por el Ing. Carlos Chimbo Calero, Director de Obras y Servicios Públicos, Administrador del Contrato e Ing. Angélica Olaya, Jefe de Agua Potable y el CONSORCIO ESEICO CUENCA, representado por el señor Ramiro Galarza Andrade en su condición de Representante Legal y Procurador Común, con el fin de suscribir la presente Acta Entrega de Recepción Definitiva de la obra "Construcción de Obras de Mejoramiento y Optimización del Sistema de Agua Potable del cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos", de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

1.1.- De conformidad con lo previsto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC- y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal, contempla la ejecución de la obra "Construcción de obras de mejoramiento y optimización del Sistema de Agua Potable del cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos".

1.2 El Alcalde del Cantón mediante memorando de Alcaldía 00402-GADMSC-A-2011 de fecha 26 de diciembre del 2011 dispuso la conformación de la Comisión Técnica para las fases precontractual del proceso de licitación de la obra, así como también dispone que se elaboren y se remitan los pliegos para la licitación conforme los modelos emitidos por el INCOP, para ser analizados y aprobados por la autoridad.

1.3 La comisión técnica informó al alcalde que en diferentes sesiones a partir del 27 al 30 de diciembre de 2011 hasta el 4 de enero de 2012, procedió a revisar los pliegos elaborados en la Dirección de Obras y Servicios Públicos en los que se incluye la convocatoria para la licitación de la obra, el presupuesto referencial por el valor de

USD 4.481.193,79 con un plazo estimado de 12 meses para la ejecución de la obra, recomendando a la máxima autoridad proceda con la aprobación de los pliegos.

1.4 La máxima autoridad del GAD Municipal mediante Resolución N° 002-GADMCSC-A-AJ-2012 de fecha 5 de enero de 2012 aprobó los pliegos elaborados y autorizó el inicio del proceso de licitación de la obra, para lo cual se cuenta con la disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 75.330.01.01 OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE DE AGUA POTABLE, conforme consta en la certificación conferida por el Director Financiero, Ldo. Holger Rivera, mediante memorando 001-GADMSC-DF-2012 de fecha 3 de enero de 2012 que corresponden a fondos provenientes del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, MIDUVI, crédito PROMADEC II fase II del Banco del Estado y fondos propios del presupuesto del GAD Municipal.

1.5 La Comisión Técnica, el 5 de enero de 2012 realizó la publicación del proceso de licitación N° LICO-GADMCSC-001 para la construcción de obras de mejoramiento y optimización del sistema de agua potable del cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos, quedando como fecha para la entrega de las ofertas el 26 de enero de 2012 a las 16h00 hora del portal, fecha en la cual se recibieron 9 ofertas en sobre cerrado, 7 dentro del plazo establecido y dos fuera de la hora límite. Las 7 ofertas entregadas en el plazo establecido fueron abiertas públicamente una hora después de la hora límite de entrega, tal como lo señala el cronograma del proceso licitatorio.

1.6.- Luego del proceso de calificación correspondiente y acogiendo la recomendación de la Comisión Técnica, la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal, mediante Resolución No. 017-GADMSC-A-AJ-2012 ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA de fecha 10 de febrero de 2012, adjudicó al Consorcio ESEICO CUENCA la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS", por un monto de USD4.481.164,13 y un plazo de ejecución de 12 meses contado a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo en la cuenta del contratista.

1.7 Con fecha 16 de febrero de 2012 entre el GAD DE SAN CRISTOBAL y el Consorcio Eseico Cuenca suscribieron un contrato, mediante el cual, este último se obligó a ejecutar la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS", en los términos previstos en la Resolución de adjudicación y que consta en el numeral anterior.

SEGUNDA CONDICIONES OPERATIVAS:

2.1.- Conforme consta detallado en el Acta de Entrega Recepción Provisional suscrita el 4 de septiembre de 2013, el contratista ejecutó la obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato referido en el numeral 1.7 de la cláusula precedente y con sujeción a lo detallado en la tabla de cantidades y precios que consta en el mismo.



2.2.- Con oficio No. CEC-027-2014 de 27 de mayo de 2014, al amparo de lo previsto en la cláusula Décimo Séptima del Contrato de ejecución de obra en armonía con lo previsto en el artículo 123 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Representante Legal del Consorcio ESEICO CUENCA solicitó al señor Alcalde del GAD SAN CRISTOBAL, se digne disponer se proceda a designar la comisión técnica a fin de que se efectúe una nueva verificación y consecuentemente se proceda con la recepción definitiva de la obra.

TERCERA: INSPECCIÓN DE TRABAJOS:

3.1.- Los miembros de la comisión Ing. Carlos Chimbo, Administrador del Contrato y la Ing. Angélica Olaya, delegada del señor Alcalde, conjuntamente con técnicos del contratista recorrieron la obra y verificaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los pliegos, que fueron parte integrante del contrato firmado, en lo referente a las instalaciones de las plantas potabilizadoras de agua ubicadas en la Parroquia El Progreso y Palmeras, los tanques de reserva construidos, las líneas de conducción instaladas en el sector de Cerro Gato, la denominada de los Americanos, la línea de distribución de la parte urbana de la ciudad, la repotenciación realizada a los tanques de reserva existentes, etc., constatando que todos los trabajos contemplados en el contrato han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales, los mismos que no presentan vicios o deficiencias de instalación aparente.


3.2 Producto de la inspección realizada la comisión realizó observaciones respecto al mantenimiento de las plantas de tratamiento, las cuales fueron cumplidas de inmediato por el Contratista. Adicionalmente, mediante comunicación s/n de fecha 4 de agosto de 2014, el Consorcio Eseico Cuenca ha comunicado al Administrador del Contrato que se proceda con el descuento de la instalación de dos bombas, adicionales a las ya instaladas, para ser utilizadas en el retro lavado de las plantas potabilizadoras de agua, además de dos balanzas electrónicas para el peso de los químicos que se están utilizando.

CUARTA. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

El cuadro de liquidación económica se ha realizado de acuerdo a las planillas de avance de obra, de reajuste de precios, planillas de costo más porcentaje y planilla de suministro, debidamente aprobadas por el Fiscalizador y Administrador del contrato.

LIQUIDACIÓN DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

No. de planilla	FECHA EJECUTADA	Valor / Planilla	Valor Acumulado \$
1	22MAR / 21 ABR7 / 2012	50,624.15	50,624.15
2	22ABR / 21MAY/2012	64,650.14	115,274.29
3	22MAY / 21JUN / 2012	200,515.85	315,790.14



4	22JUN / 21JUL / 2012	238,536.84	554,326.98
5	22JUL / 21AGO / 2012	289,087.62	843,414.60
6	22AGO / 21SEP / 2012	490,041.81	1,333,456.41
7	22SEP / 21OCT / 2012	572,643.50	1,906,099.91
8	22OCT / 21NOV / 2012	659,089.17	2,565,189.08
9	22NOV / 21DIC / 2012	487,277.00	3,052,466.08
10	22DIC 2012/ 21ENE 2013	320,785.15	3,373,251.23
11	22ENE / 21FEB / 2013	422,572.48	3,795,823.71
12	22FEB / 21MAR / 2013	200,267.05	3,996,090.76
13	22MAR / 21ABR / 2013	255,865.00	4,251,955.76
14	22ABR / 21MAY / 2013	269,515.96	4,521,471.72
15	22MAY / 21JUN / 2013	156,184.78	4,677,656.50
16	22 JUN / 6 AGO / 2013	81,565.25	4,759,221.75

LIQUIDACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS

No. de planilla	VALOR A REAJUSTAR	FACTOR	REAJUSTE DEFINITIVO
AL ANTICIPO	2240582,07	1.017	38.089,90
1	25312.08	1.022	556,87
2	32325.07	1.022	711.15
3	100257.93	1.023	2.305,93
4	119268.42	1.023	2.743,17
5	144543.81	1.024	3.469,05
6	245020.91	1.024	5.880,50
7	286321.75	1.027	7.730,69
8	329544.59	1.072	23.727,21
9	243638.50	1.049	11.938,29
10	160392.58	1.062	9.944,34
11	211286.24	1.063	13.311,03
12	100133.53	1.063	6.308,41
13	127932.50	1.077	9.850,80
14	134757.98	1.070	10.843,83
15	78092.39	1.064	9.995,83
16	81565.25	1.062	5.057,05
TOTAL			\$ 162.464,05

LIQUIDACIÓN DE LAS PLANILLAS DE COSTO MÁS PORCENTAJE

PLANILLA Nº 1	\$ 51.168.21
PLANILLA Nº 2	\$ 76.065.49





LIQUIDACIÓN DE PLANILLA DE SUMINISTRO

PLANILLA ÚNICA \$ 30.797.15

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

Valor total de la obra	\$ 5.079.716.62
12% IVA	\$ 609.565.99
30% (retención IVA)	\$ 182.869.80
1% Imp. Renta	\$ 50.797.17
Anticipo (pagado)	\$ 2.240.581.02
Garantía (pagado)	\$ 53.840,29
Valor neto	\$ 3161.194,34
Abono	\$ 2773.891,35
Saldo	\$ 396.671,10
Descuento por bombas y equipos no instalados	\$ 15.921,55
Descuento por mora	\$ 13.443,48
Saldo final a liquidar	\$ 367.306,07

QUINTA. LIQUIDACION DE PLAZOS:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE FEBRERO DE 2012
PLAZO	12 MESES
FECHA DE ORDEN DE INICIO	23/FEB/2012
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	22/ MARZ/2013
1RA PRÓRROGA	89 DIAS
NUEVA FECHA DE ENTREGA	19 DE JUNIO DE 2014
2DA PRÓRROGA	45 DÍAS
NUEVA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	3 /AGO/2013
CONCLUSIÓN DE LA OBRA	6/AGO/2013



MORA

3 DÍAS

El contratista tiene 3 días de mora.

SEXTA. RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

Realizadas, por parte del Contratista, las correcciones a las observaciones realizadas, la Comisión declara su conformidad con la ejecución y cumplimiento de la obra objeto de esta recepción; en consecuencia de lo manifestado en las cláusulas que anteceden, se procede mediante el presente documento, a realizar la entrega – recepción definitiva del objeto contratado.

SEPTIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN:

Para constancia de su aceptación a lo estipulado en las cláusulas precedentes, los comparecientes firman en unidad de acto, en cuatro ejemplares de igual contenido y valor legal, en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil catorce.

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL,


Ing. Carlos Chimbo Calero
Director de Obras y Servicios Públicos




Ing. Angélica Olaya
Técnico Comisión

POR EL CONTRATISTA


Ramiro Galarza
Procurador común del Consorcio ESEICO CUENCA